



正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联生分布式光伏发电项目

填报时间：2023 年 10 月 27 日

二、本周施工进度汇总：

1、材料、设备进场情况：

1) 组件：本周到货 (0) MWp, 累计到货容量为 (29.08) MWp。

2) 逆变器：本周到货 (0) 台, 累计 (788) 台。

3) 并网箱：本周到货 (0) 台, 累计 (780) 台。

2、主材到场验收情况：本周无新增到货。

3、本周进度情况：截止 10 月 25 日, 工程完成情况如下：

上周计划完成 (3) MWp 容量, 本周实际完成 (0.0398) MWp 容量。

1) 支架安装完成 (2) 户, 累计安装完成 (747) 户。

2) 组件安装完成 (2) 户, 累计安装晶澳 555Wp 组件 (338) 块, 天合 550Wp 组件 (831) 块
累计安装完成 (747) 户, 累计完成 (44553) 块, 容量为 (24.8718) MWp。

3) 逆变器安装 (2) 台, 累计安装完成 (747) 台。

4) 并网箱安装 (2) 台, 累计安装完成 (747) 台。

4、本周消缺情况：无

5、本周异常电站处理情况：无

二、本周监理工作：

1、对儋州、万宁、海口电站进行质量、安全进行了巡检。

2、对谭仁水进行确户工作, 检查出的问题已经通知总包单位。

3、配合国电专家组完成本项目秋季安全大检查, 检查出的问题已经以通知单形式发送给各相关单位, 并限期 11 月 5 日前整改回复完成。

4、对总包项目部提交的本周周报、月报进行了审查。

5、组织召开专题例会、周例会、月例会及月安全例会。

三、下周监理工作计划：

1、计划对未确户的电站进行确户检查。

2、组织召开周例会。

3、对安全检查发现的问题整改情况进行核实。

4、督促各参建单位对国电电力专家组秋季大检查提出的整改项逐一整改回复。

5、对施工区域进行日常安全、质量巡检, 对电站消缺情况进行复查确认。

6、计划对总包方申请的工程进度款 (投料款、安装款) 进行审核确认。



现场照片：

