

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目名称：海南联生分布式光伏发电项目

填报时间：2023 年 11 月 17 日

一、本周施工进度汇总：

1、供应商材料、设备进场情况：

- 1) 组件：本周到货 (0) MWp，累计到货容量为 (29.08) MWp。
- 2) 逆变器：本周到货 (0) 台，累计 (788) 台。
- 3) 并网箱：本周到货 (0) 台，累计 (780) 台。

2、本周进度情况：截止 11 月 15 日，工程完成情况如下：

上周计划完成安装 (4) MWp 容量，本周实际完成 (0) MWp 容量。

- 1) 支架安装完成 (0) 户，累计安装完成 (749) 户。
- 2) 组件安装完成 (0) 户，累计安装晶澳 555Wp 组件 (428) 块，天合 550Wp 组件 (831) 块累计安装完成 (747) 户，累计完成 (44643) 块，容量为 (24.92175) MWp。
- 3) 逆变器安装 (0) 台，累计安装完成 (749) 台。
- 4) 并网箱安装 (0) 台，累计安装完成 (749) 台。

3、本周计划并网 3MWp，本周实际并网 (7) 户，容量为 (0.27795) MWp，累计取得并网 (194) 户，累计容量为 (5.498) MWp。

4、本周发电量 3.71561 万 KWh (11 月 9 日-11 月 15 日) 当月累计发电量 8.53314 万 KWh，当年累计发电量 108.28096 万 KWh。

未完成原因：

市场近期新增签单量放缓，近段时间新增量较少，主要的原因是现在海南市场的项目建设形式，还有开发条件（屋顶合同租金等）按照现行条件，签单难度确实很大，而且现在很多地方实行的给农户的签约补贴，跟我们的原本的预算有很大出入，目前新增量不够，但整体储备的项目量还有，对整体的年终目标，目前来看还是没有太大的影响。

整改措施：

后续重点工作：去收市面上零散的单子。

集中配合我们开发人员，把现有的储备现容量转过来，可以作为联生的工程量，确保完成年终目标，系统整体容量完成变更大概时间是预计 12 月 20 日完成。

5、本周消缺情况：无。

6、本周异常电站处理情况：无

二、本周监理工作：

- 1、对总包提交的第六批电站名单进行确户检查。
- 2、对东方、海口等地电站的第三方支架基础锚栓拉拔试验进行见证旁站。



- 3、秋季安全大检查专家提出的问题已整改回复完成。
- 4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。
- 5、组织召开第 35 次周例会。
- 6、审核总包单位提交的 15MW 投料款资料。

三、下周监理工作计划:

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检,对电站消缺情况进行复查确认。
- 2、组织召开周例会、月例会及月安全例会。
- 3、对第六批未确户完成的电站继续确户检查。
- 4、对电站支架基础锚栓拉拔试验进行见证旁站。
- 5、对总包方提交的投料款资料审核并签字盖章。

现场照片:

