



正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目名称：海南联生分布式光伏发电项目

填报时间：2023年11月17日

一、本周施工进度汇总：

1、截止11月22日，工程完成情况如下：

上周计划完成安装（2）MWp 容量，本周实际完成（0）MWp 容量。

1) 支架安装完成（0）户，累计安装完成（749）户。

2) 组件安装完成（0）户，累计安装晶澳 555Wp 组件（428）块，天合 550Wp 组件（831）块累计安装完成（749）户，累计完成（44643）块，容量为（24.92175）MWp。

3) 逆变器安装（0）台，累计安装完成（749）台。

4) 并网箱安装（0）台，累计安装完成（749）台。

未完成原因：

市场近期新增签单量放缓，近段时间新增量较少，主要的原因是现在海南市场的项目建设形式，还有开发条件（屋顶合同租金等）按照现行条件，签单难度确实很大，而且现在在很多地方实行的给农户的签约补贴，跟我们的原本的预算有很大出入，目前新增量不够，但整体储备的项目量还有，对整体的年终目标，目前来看还是没有太大的影响。

整改措施：

1) 后续重点工作：去收市面上零散的单子。

2) 集中配合我们开发人员，把现有的储备现容量转过来，可以作为联生的工程量，确保完成年终目标，系统整体容量完成变更大概时间是预计12月20日完成。

2、本周消缺情况：无；本周异常电站处理情况：无

3、本周计划并网1MWp，本周实际并网（0）户，容量为（0）MWp，累计取得并网（194）户，累计容量为（5.498）MWp。

二、本周监理工作：

1、审核总包单位提交的15MW投料款资料，审核后已签字盖章完成。

2、对已并网电站电费结算问题签发了监理通知单-012。

3、对项目部确户检查提出的问题未限期整改，第二次签发了工程考核单-003。

4、对支架组件安装完成的电站，且电气未施工、未并网电站作出了统计，并签发了监理工作联系单-025。

5、对万宁、三亚地区电站进行了确户检查。

6、对万宁、海口、儋州地区电站支架基础锚栓拉拔试验进行见证旁站。

7、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。

8、组织召开第36次周例会，10月份月例会及安全月例会。



三、下周监理工作计划：

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。
- 2、组织召开周例会、月例会及月安全例会。
- 3、对第六批未确户完成的电站继续确户检查。
- 4、对电站支架基础锚栓拉拔试验进行见证旁站。

现场照片：

