



正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联生分布式光伏发电项目

填报时间：2023 年 12 月 07 日

本周施工进度汇总：

1、供应商材料、设备进场情况：

1) 组件：本周无到货，累计到货容量为 (39.08) MWp。

2) 逆变器：本周无到货，累计 (1188) 台。

3) 并网箱：本周无到货，累计 (1180) 台。

2、主材到场验收情况：无。

3、本周进度情况：截止 12 月 06 日，施工完成情况如下：

上周计划完成安装 (1) MWp 容量，本周实际完成 (0.894245) MW 同 p 容量。

1) 支架安装完成 (24) 户，累计安装完成 (776) 户。

2) 组件安装完成 (24) 户，累计安装完成 (776) 户，累计完成 (46401) 块，容量为 (25.894095) MWp。

3) 逆变器安装 (24) 台，累计安装完成 (776) 台。

4) 并网箱安装 (24) 台，累计安装完成 (776) 台。

未完成原因：

1) 本周因转入容量，未能按计划完成。

4、本周消缺情况：无。

5、本周异常电站处理：无。

6、本周计划并网 1MWp，本周实际并网 (8) 户，容量为 (0.281955) MWp，累计取得并网 (211) 户，累计容量为 (6.020565) MWp。

二、本周监理工作：

1、对儋州、万宁、海口、澄迈、文昌等地电站进行现场确户。

2、下发关于并网电站无发电量事宜监理通知单 013。

3、统计汇总现场确户发现的缺陷。

4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。

5、组织召开第 39 次周例会。

三、下周监理工作计划：

1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。

2、组织召开周例会。

3、计划对总包单位提交的安装款资料审查。

4、计划对到货设备材料进行现场开箱检验。



现场照片：

