



正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联生分布式光伏发电项目

填报时间：2023 年 12 月 28 日

二、本周施工进度汇总：

1、供应商材料、设备进场情况：

- 1) 组件：本周无到货，累计到货容量为 (39.08) MWp。
- 2) 逆变器：本周无到货，累计 (1188) 台。
- 3) 并网箱：本周无到货，累计 (1180) 台。

2、主材到场验收情况：无。

3、本周进度情况：截止 12 月 27 日，施工完成情况如下：

上周无安装计划，本周实际完成 (1.63317) MWp 容量。

1) 支架安装完成 (4) 户，累计安装完成 (809) 户。

2) 组件安装完成 (4) 户，累计安装完成 (809) 户，累计完成 (49627) 块，容量为 (27.67212) MWp。

3) 逆变器安装 (4) 台，累计安装完成 (809) 台。

4) 并网箱安装 (4) 台，累计安装完成 (809) 台。

4、本周无并网量，累计取得并网 (229) 户，累计容量为 (6.617585) MWp。

5、项目进度款支付情况：联生投料款：35.5MW；金额：4206.75 万元；安装款：9.385925MW；金额：1853.720188 万元。

二、本周监理工作：

- 1、检查总包单位准备移交生产的电站实体、资料。
- 2、对已并网 266 户电站统计名单进行了审查，其中有 153 户电站还未完成变更手续。
- 3、对准备移交生产电站发电量较低的电站进行现场检查。
- 4、对总包项目部提交的本周周报、本月月报和安全月报进行了审查。
- 5、组织召开第 41 次周例会、12 月份月例会及安全月例会。

三、下周监理工作计划：

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。
- 2、计划对总包方提交的确户名单进行现场确户检查。
- 3、组织召开第 42 次周例会。
- 4、对总包单位提交的周报进行审查。
- 5、计划对已并网电站转生产前进行验收。



现场照片：

