



正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目名称：海南联生分布式光伏发电项目	填报时间：2024 年 1 月 25 日
一、本周施工进度汇总： 1、供应商材料、设备进场情况： 1) 组件：本周无到货，累计到货容量为（39.08）MWp。 2) 逆变器：本周无到货，累计（1188）台。 3) 并网箱：本周无到货，累计（1180）台。 2、主材到场验收情况：无。 3、本周进度情况：截止 2024 年 1 月 24 日，施工完成情况如下：上周无安装计划 1) 无支架安装，累计安装完成（824）户。 2) 无组件安装，累计安装完成（824）户，累计完成（50578）块，容量为（28.19537）MWp。 3) 无逆变器安装，累计安装完成（824）台。 4) 无并网箱安装，累计安装完成（824）台。 4、本周消缺情况：无。 5、本周异常电站处理：琼中卢海波、澄迈蔡春女电站消缺处理，已恢复运行。 6、本周无计划并网，本周实际并网（29）户，容量为（1.021925）MWp 累计取得并网（265）户，累计容量为（7.8275）MWp。 7、项目进度款付款申请：联生投料款：35.5MW；金额：4206.75 万元；安装款：9.385925MW；金额：1853.720188 万元。 二、本周监理工作 1、配合国电山东新能源集团公司生产部、生产技术部及安环部专家到海南项目生产安全 检查。 2、对缺陷电站整改情况进行现场检查。 3、与运维人员一同对后台监控系统异常电站进行现场检查。 4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。 5、审批总包方提交的关于春节项目放假暂停施工申请。 5、组织召开第 45 次周例会、2024 年 1 月份月例会和安全月例会。 三、下周监理工作计划： 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。 2、组织召开第 46 次周例会。 3、对总包单位提交的周报进行审查。 4、对项目春节期间签发工程暂停令。	



现场照片:

