

常州正衡电力工程监理有限公司 正衡 正衡监理光伏项目工程建设监理周报	
项目：海南联生分布式光伏发电项目	填报时间：2024 年 2 月 1 日
二、本周施工进度汇总： 1、供应商材料、设备进场情况： 1) 组件：本周无到货，累计到货容量为 (39.08) MWp。 2) 逆变器：本周无到货，累计 (1188) 台。 3) 并网箱：本周无到货，累计 (1180) 台。 2、主材到场验收情况：无。 3、本周进度情况：截止 2024 年 2 月 1 日，施工完成情况如下： 1) 支架安装，无新增累计安装完成 (824) 户。 2) 组件安装，无新增累计安装完成 (824) 户，累计完成 (50578) 块，容量为 (28.19537) MWp。 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成 (824) 台。 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成 (824) 台。 4、本周消缺情况：澄迈黄泽江、刘阳雄、黄海珍，王盛电站质量缺陷整改。 5、本周异常电站处理：澄迈王世亮电站因市电停电导致电表空开调闸故障排查处理（已处理完成）澄迈李志秀电站逆变器直流侧支路断路故障排查处理（已处理完成）澄迈黄泽江电站逆变器直流侧支路断路、设备报警等故障排查处理（已处理完成）澄迈黄海珍电站交流侧电压偏高、直流侧正负极接反等故障排查处理（已处理完成）澄迈刘阳雄电站 B 相接端子松动、MC4 接头虚接等故障排查处理（已处理完成）澄迈王盛电站 MC4 接头线芯损坏问题排查处理（已处理完成）。 6、本周无计划并网，本周实际并网 (10) 户，容量为 (0.41336) MWp，累计取得并网 (275) 户，累计容量为 (8.24086) MWp。 二、本周监理工作 1、对缺陷电站整改情况进行现场检查。 2、与运维人员一同对后台监控系统异常电站进行现场检查。 3、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。 4、组织召开第 47 次周例会。 三、下周监理工作计划： 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。 2、组织召开第 48 次周例会。 3、对总包单位提交的周报进行审查。	

现场照片：

