



正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目: 海南联生分布式光伏发电项目	填报时间: 2024 年 3 月 14 日
二、本周施工进度汇总: 1、供应高材料、设备进场情况: 1) 组件: 本周无到货, 累计到货容量为 (39.08) MWp。 2) 逆变器: 本周无到货, 累计 (1188) 台。 3) 并网箱: 本周无到货, 累计 (1180) 台。 2、主材到场验收情况: 无。 3、本周进度情况: 截止 2024 年 3 月 14 日, 施工完成情况如下: 1) 支架安装, 无新增累计安装完成 (824) 户。 2) 组件安装, 无新增累计安装完成 (824) 户, 累计完成 (50578) 块, 容量为 (28.19537) MWp。 3) 逆变器安装, 无新增累计安装完成 (824) 台。 4) 并网箱安装, 无新增累计安装完成 (824) 台。 4、本周消缺情况: 暂无。 5、本周异常电站处理: 暂无。 6、本周无计划并网, 本周实际并网 (0) 户, 容量为 (0) MWp, 累计取得并网 (277) 户, 累计容量为 (8.322445) MWp。 二、本周监理工作: 1、对第九批确户电站进行现场确户检查。 2、对项目进行安全大检查工作。 3、审查总包单位报审的联生 4MWP 安装用户租赁合同和项目备案等文件。 4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。 5、组织召开第 51 次周例会。 三、下周监理工作计划: 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检, 对电站消缺情况进行复查确认。 2、组织召开第 52 次周例会。 3、对总包单位提交的周报进行审查。	

现场照片：

