

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联生分布式光伏发电项目	填报时间：2024 年 4 月 18 日
二、本周施工进度汇总： 1、供应商材料、设备进场情况： 1) 组件：本周无到货，累计到货容量为（39.08）MWp。 2) 逆变器：本周无到货，累计（1188）台。 3) 并网箱：本周无到货，累计（1180）台。 2、主材到场验收情况：无。 3、本周进度情况：截止 2024 年 4 月 17 日，施工完成情况如下： 1) 支架安装，无新增累计安装完成（824）户。 2) 组件安装，无新增累计安装完成（824）户，累计完成（50578）块，容量为（28.19537）MWp。 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成（824）台。 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成（824）台。 4、本周消缺情况：①澄迈许有军质量缺陷整改；②琼中王坏金电站质量缺陷整改；③海口李国山电站质量缺陷整改；④琼中卢海波电站质量缺陷整改。 5、本周异常电站处理：①万宁唐宇山逆变器故障处理完成。 6、本周实际并网（11）户，容量为（0.295035）MWp，累计取得并网（512）户，累计容量为（16.35637）MWp。 二、本周监理工作： 1、审查总包单位报审的本次联生 3MWp 安装款资料。 2、整理支付材料、现场确户等移交资料。 3、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。 4、组织召开第 54 次周例会。 三、下周监理工作计划： 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。 2、组织召开第 55 次周例会。 3、对总包单位提交的周报进行审查。	

现场照片：

