

## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 项目：海南联生分布式光伏发电项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 填报时间：2024 年 8 月 23 日 |
| <p><b>一、本周施工进度汇总：</b></p> <p>1、供应商材料、设备进场情况：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) 组件：本周无到货，累计到货容量为(39.08) MWp。</li><li>2) 逆变器：本周无到货，累计(1188) 台。</li><li>3) 并网箱：本周无到货，累计(1180) 台。</li></ul> <p>2、主材到场验收情况：无。</p> <p>3、本周进度情况：截止 2024 年 8 月 22 日，施工完成情况如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) 支架安装，无新增累计安装完成(594) 户。</li><li>2) 组件安装，无新增累计安装完成(594)户，累计完成(31166)块，容量为(19.076215) MWp。</li><li>3) 逆变器安装，无新增累计安装完成(620) 台。</li><li>4) 并网箱安装，无新增累计安装完成(594) 台。</li></ul> <p>4、本周消缺情况：东方柳重民、符鉴将、张钻松唐老有、杨合飞、吉承毅吉承毅、钟家强、卢世雄灭火器、扣件螺丝处理电站消缺完成。</p> <p>5、本周异常电站处理：无。</p> <p>6、本周实际并网(0)户，容量为(0)MWp，累计取得并网(523)户，累计容量为(17.975555) MWp。</p> <p><b>二、本周监理工作：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、审查总包方报审的安装款相关资料。</li><li>2、对缺陷电站整改情况进行现场检查。</li><li>3、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。</li><li>4、组织召开第 71 次周例会。</li></ul> <p><b>三、下周监理工作计划：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。</li><li>2、组织召开第 72 次周例会。</li><li>3、对总包单位提交的周报进行审查。</li><li>4、对现场缺陷整改情况进行复查。</li></ul> |                      |

现场照片：

