

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联生分布式光伏发电项目	填报时间：2024 年 9 月 6 日
------------------	---------------------

一、本周施工进度汇总：

1、供应商材料、设备进场情况：

- 1) 组件：本周无到货，累计到货容量为 (39.08) MWp。
- 2) 逆变器：本周无到货，累计 (1188) 台。
- 3) 并网箱：本周无到货，累计 (1180) 台。

2、主材到场验收情况：无。

3、本周进度情况：截止 2024 年 8 月 29 日，施工完成情况如下：

- 1) 支架安装，无新增累计安装完成 (594) 户。
- 2) 组件安装，无新增累计安装完成 (594) 户，累计完成 (31166) 块，容量为 (19.076215) MWp。
- 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成 (620) 台。
- 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成 (594) 台。

4、本周消缺情况：王兴明，吴杨群，梁广仲，王国琼，符启才，符正才扣件及螺丝生锈及紧固处理，电气防火封堵处理，屋面残余建筑垃圾清理。

5、本周异常电站处理：符吉清，叶通森电站运行故障已处理，送电后恢复正常。

6、本周实际并网 (0) 户，容量为 (0) MWp，累计取得并网 (529) 户，累计容量为 (18.228755) MWp。

二、本周监理工作：

- 1、下发台风预警监理联系单。
- 2、做好迎接台风准备工作，相应应急措施。
- 3、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。
- 4、组织召开第 71 次周例会。

三、下周监理工作计划：

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。
- 2、组织召开第 72 次周例会。
- 3、对总包单位提交的周报进行审查。
- 4、对现场缺陷整改情况进行复查。

现场照片：

