

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海陵联生分布式光伏发电项目	填报时间：2024 年 9 月 13 日
一、本周施工进度汇总： 1、供应商材料、设备进场情况： 1）组件：本周无到货，累计到货容量为（39.08）MWp。 2）逆变器：本周无到货，累计（1188）台。 3）并网箱：本周无到货，累计（1180）台。 2、主材到场验收情况：无。 3、本周进度情况：截止 2024 年 9 月 12 日，施工完成情况如下： 1）支架安装，无新增累计安装完成（594）户。 2）组件安装，无新增累计安装完成（594）户，累计完成（31166）块，容量为（19.076215）MWp。 3）逆变器安装，无新增累计安装完成（620）台。 4）并网箱安装，无新增累计安装完成（594）台。 4、本周消缺情况：无。 5、本周异常电站处理：无。 6、本周实际并网（0）户，容量为（0）MWp，累计取得并网（529）户，累计容量为（18.228755）MWp。 二、本周监理工作： 1、对台风后电站进行现场损坏检查。 2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。 3、组织召开第 71 次周例会。 三、下周监理工作计划： 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。 2、组织召开第 72 次周例会。 3、对总包单位提交的周报进行审查。 4、对现场缺陷整改情况进行复查。	

现场照片：

