

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联生分布式光伏发电项目	填报时间：2024 年 10 月 18 日
一、本周施工进度汇总： 1、供应商材料、设备进场情况： 1) 组件：本周无到货，累计到货容量为(39.08) MWp。 2) 逆变器：本周无到货，累计(1188) 台。 3) 并网箱：本周无到货，累计(1180) 台。 2、主材到场验收情况：无。 3、本周进度情况：截止 2024 年 10 月 18 日，施工完成情况如下： 1) 支架安装，无新增累计安装完成(594) 户。 2) 组件安装，无新增累计安装完成(594)户，累计完成(31166)块，容量为(19.076215) MWp。 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成(620) 台。 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成(594) 台。 4、本周重建及修复情况：联生澄迈林文新电站拆除，刘连娃电站拆除；仓库物资整理。 5、本周异常电站处理：无。 6、本周实际并网(0)户，容量为(0)MWp，累计取得并网(530)户，累计容量为(18.192295) MWp。 二、本周监理工作： 1、与业主、总包方进行关于台风后项目具体情况三方会议。 2、对海口、文昌等地电站现场复建情况进行现场检查。 3、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。 4、组织召开第 73 次周例会。 三、下周监理工作计划： 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。 2、组织召开第 74 次周例会。 3、对总包单位提交的周报进行审查。 4、对现场缺陷整改情况进行复查。	