

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联生分布式光伏发电项目	填报时间：2024 年 11 月 23 日
------------------	-----------------------

一、本周施工进度汇总：

1、供应商材料、设备进场情况：

- 1) 组件：本周无到货，累计到货容量为 (39.08) MWp。
- 2) 逆变器：本周无到货，累计 (1188) 台。
- 3) 并网箱：本周无到货，累计 (1180) 台。

2、主材到场验收情况：无。

3、本周进度情况：截止 2024 年 11 月 22 日，施工完成情况如下：

- 1) 支架安装，无新增累计安装完成 (594) 户。
- 2) 组件安装，无新增累计安装完成 (594) 户，累计完成 (31166) 块，容量为 (19.076215) MWp。
- 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成 (620) 台。
- 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成 (594) 台。

4、本周重建及修复情况：梁凯更换组件 5 块；许志裕更换组件 9 块；许友军更换组件 3 块更换直流线 5 米；莫仕平 1 更换彩钢瓦 20 米组件 3 块；许水泉更换组件 2 块；许火生更换组件 2 块；李梦霞更换组件 4 块；林书开更换组件 11 块，更换直流线 10 米；林书总共更换组件 5 块更换直流线 6 米；张鹰翔更换组件 32 块，更换直流线 50 米，除电表箱损坏已联系供电公司更换。

5、本周异常电站处理：无。

6、本周实际并网 (0) 户，容量为 (0) MWp，累计取得并网 (530) 户，累计容量为 (18.192295) MWp。

二、本周监理工作：

- 1、组织消防安全知识现场学习会议。
- 2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。
- 3、组织召开第 78 次周例会。

三、下周监理工作计划：

- 1、对灾后电站重建工作进行随机检查。
- 2、组织召开第 79 次周例会。
- 3、对总包单位提交的周报进行审查。