

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联合分布式光伏发电项目	填报时间：2024 年 11 月 29 日
一、本周施工进度汇总： 1、供应商材料、设备进场情况： 1) 组件：本周无到货，累计到货容量为 (39.08) MWp。 2) 逆变器：本周无到货，累计 (1188) 台。 3) 并网箱：本周无到货，累计 (1180) 台。 2、主材到场验收情况：无。 3、本周进度情况：截止 2024 年 11 月 29 日，施工完成情况如下： 1) 支架安装，无新增累计安装完成 (594) 户。 2) 组件安装，无新增累计安装完成 (594) 户，累计完成 (31166) 块，容量为 (19.076215) MWp。 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成 (620) 台。 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成 (594) 台。 4、本周重建及修复情况：陈冠良做水槽 8 米更换组件 3 块除锈，并网正常；陈世业更换组件 7 块更换水槽 10 米；黄新更换组件 14 块直流线 25 米焊接接地；陈德仇更换组件 3 块大水槽 10 米除锈；王有波更换组件 62 块更换直流线 180 米；吴忠智更换组件 10 块除锈 王基吉更换组件 2 块除锈；李光达更换组件 3 块彩钢瓦 6 米；陈世童更换组件 2 块更换电表箱空开一个除锈；王秀更换组件 2 块，更换并网箱空开一个；王大深更换组件 4 块，除锈；王绥杰更换组件 3 块电表箱电压欠压已联系供电公司处理；项蔡仁冲更换组件 2 块，除锈；王有庆更换组件 71 块更换直流线 200 米；李自帅更换组件 12 块更换直流线 10 米，许华森更换组件 18 块更换直流线 15 米更换大水槽 10 米。 5、本周实际并网 (0) 户，容量为 (0) MWp，累计取得并网 (530) 户，累计容量为 (18.192295) MWp。 二、本周监理工作： 1、对临高电站进行现场检查。 2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。 3、组织召开第 78 次周例会。 三、下周监理工作计划： 1、对灾后电站重建工作进行随机检查。 2、组织召开第 79 次周例会。 3、对总包单位提交的周报进行审查。	