

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海盐县上分布式光伏发电项目	填报时间：2024 年 12 月 06 日
一、本周施工进度汇总： 1、供应商材料、设备进场情况： 1) 组件：本周无到货，累计到货容量为（39.08）MWp。 2) 逆变器：本周无到货，累计（1188）台。 3) 并网箱：本周无到货，累计（1180）台。 2、主材到场验收情况：无。 3、本周进度情况：截止 2024 年 12 月 06 日，施工完成情况如下： 1) 支架安装，无新增累计安装完成（594）户。 2) 组件安装，无新增累计安装完成（594）户，累计完成（31166）块，容量为（19.076215）MWp。 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成（620）台。 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成（594）台。 4、本周重建及修复情况：王基吉更换组件 2 块除锈；李光达更换组件 3 块彩钢瓦 6 米；陈世童更换组件 2 块更换电表箱空开一个除锈；王秀更换组件 2 块，更换并网箱空开一个；王大深更换组件 4 块，除锈；王绥杰更换组件 3 块电表箱电压欠压已联系供电公司处理；项蔡仁冲更换组件 2 块，除锈，许华森更换组件 18 块更换直流线 15 米更换大水槽 10 米。 5、本周实际并网（0）户，容量为（0）MWp，累计取得并网（530）户，累计容量为（18.192295）MWp。 二、本周监理工作： 1、对临高电站进行现场检查。 2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。 3、组织召开第 78 次周例会。 三、下周监理工作计划： 1、对灾后电站重建工作进行随机检查。 2、组织召开第 79 次周例会。 3、对总包单位提交的周报进行审查。	