

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联生分布式光伏发电项目	填报时间：2023 年 8 月 17 日
一、本周施工进度汇总： 1. 本周主材料、设备到场累计到货总量： 1) 组件：本周到货(0) MWp，累计到货容量为（11.86）MWp； 2) 逆变器：本周到货（0）台，累计（401）台 3) 并网箱：本周到货（0）台，累计（280）台 2.主材到场验收情况： 本周无新增到货。 3.本周进度情况，截止 8 月 17 日，工程完成情况如下： 本周计划完成（0.48）MWp 容量，实际完成（0.16361）MWp 容量 本周未完成原因及纠偏措施：已新增施工班组，并对施工班组进行入场安全教育考试及相关交底记录。 1) 支架安装完成（6）户，累计安装完成（239）户。 2) 组件安装完成（6）户，安装天合 555Wp 组件（55）块，晶澳 555Wp 组件（202）块，晶澳 550Wp 组件（38）块，容量为（0.16361）MWp，累计完成（12914）块，容量为（7.276805）MWp。 3) 逆变器安装（6）台，累计安装完成（239）台。 4) 并网箱安装（6）台，累计安装完成（239）台。 4.本周消缺情况： 1) 完成接地扁钢未固定消缺 1 户（王淑明）。 2) 完成支架未满焊消缺 1 户（周圣来）。 3) 完成接地不符合要求 2 户（刘根发、甘秋莲）。 4) 完成支架焊渣清理消缺 2 户（艾换敏、冯丁武）。 5.本周异常电站处理情况 1) 张达科：配电箱处空开缺相，线路松动，已重新紧固合闸送电； 2) 何亮：空开烧毁，已重新更换新空开，送电后发电正常； 二、本周监理工作： 1、对儋州、白沙、东方电站进行质量、安全检查，业主、监理人员与总包项目部人员对电站接地电阻、接地绝缘等进行了抽查。 2、业主、监理人员与总包项目部人员分别到儋州、洋浦、东方等地进行电站监控位置踏勘，预选。	

3、本周国电北京国际、国电山东公司领导到海南项目检查项目情况，监理对项目安全、质量、进度及监理工作情况进行了汇报。

4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。

5、组织召开第 22 次周例会。

三、下周监理工作计划：

1、对施工区域进行日常安全、质量巡检。

2、组织召开第 23 次周例会。

3、对 7 月份项目安全检查发现的问题，整改情况进行复验。

4、对总包方报验进场组件开箱检查。

5、计划对总包方提交的确户名单进行现场确户检查。

现场工作照片：

