

## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目: 海南联生分布式光伏发电项目	填报时间: 2023年9月01日
<b>一、本周施工进度汇总:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>本周主材料、设备到场累计到货总量:           <ol style="list-style-type: none"> <li>组件: 本周到货 (0) MWp, 累计到货容量为 (14.08) MWp。</li> <li>逆变器: 本周到货 (0) 台, 累计 (401) 台。</li> <li>并网箱: 本周到货 (0) 台, 累计 (380) 台。</li> </ol> </li> <li>主材到场验收情况: 本周无新增到货。</li> <li>本周进度情况, 截止 8 月 31 日, 工程完成情况如下:           <p>本周计划完成 (0.46) MWp 容量, 实际完成 (0.66828) MWp 容量</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>支架安装完成 (19) 户, 累计安装完成 (277) 户。</li> <li>组件安装完成 (19) 户, 安装晶澳 555Wp 组件 (841) 块, 天合 555Wp 组件 (155) 块, 天合 550Wp 组件 (210) 块, 容量为 (0.66828) MWp, 累计完成 (15107) 块, 容量为 (8.48862) MWp。</li> <li>逆变器安装 (19) 台, 累计安装完成 (277) 台。</li> <li>并网箱安装 (19) 台, 累计安装完成 (277) 台。</li> </ol> <p>(施工完成 19 户中, 均为联于电站转入联生电站)</p> </li> <li>本周消缺情况:           <ol style="list-style-type: none"> <li>完成接地扁钢未固定消缺 2 户 (许秀平、唐传武)。</li> <li>完成支架未满焊消缺 1 户 (陈克文)。</li> <li>完成接地不符合要求 1 户 (羊联平)。</li> <li>完成支架焊渣清理消缺 2 户 (符瑞保、廖生昌)。</li> </ol> </li> <li>本周异常电站处理情况: 无。</li> </ol>	
<b>二、本周监理工作:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>对 2023 年 5 月 25 日至 9 月 01 日百日攻坚做出了总结。</li> <li>跟随运维人员对电站故障进行排查、处理; 并要求总包方做好消缺、异常电站处理台账。</li> <li>检查总包方对并网电站灭火器、光伏区风险告知卡、安全警示牌等落实情况。</li> <li>对总包项目部提交的本周周报进行了审查。</li> <li>组织召开第 24 次周例会。</li> </ol>	



**三、下周监理工作计划:**

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检。
- 2、组织召开第 25 次周例会。
- 3、对进场设备/组件进行开箱检查。
- 4、跟随总包单位对电站故障排除、处理进行检查。
- 5、计划对已并网未进行确认的电站进行现场确户检查。

现场照片:

