

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联瑞分布式光伏发电项目	填报时间：2023 年 7 月 21 日
------------------	----------------------

一、本周施工进度汇总：

- 本周主材料、设备到场累计到货总量：
 组件：(0) MW，容量为(20.68) MWp
 逆变器：(0) 台，总计(490) 台
 并网箱：(0) 台，总计(369) 台
- 到货验收情况：
 本周无新增到货。
- 本周进度情况，截止 7 月 20 日，工程完成情况如下：
 支架完成 (2) 组，累计完成 (312) 组，
 组件安装 (192) 块，容量为(0.1056) MWp，累计完成 (15037) 块，容量为(8.4516) MWp
 逆变器安装 (3) 台，累计完成 (297) 台
 并网箱安装 (3) 台，累计完成 (297) 台
 上周计划未完成原因：
 1) 台风影响，预防台风及台风过后对电站排查。
 2) 施工人员不足。
- 本周消缺情况：
 1) 接地点只有 1 条 2 户。2) 完成螺栓卡扣过短 1 户。3) 完成接地锈蚀 2 户。
- 本周异常电站处理情况
 1) 农户拉闸 1 户已协调合闸；2) 2 户待电力局更换电度表空开；3) 其余再排查中。

二、本周监理工作：

- 审查总包单位报审的联瑞 3MWp 安装款、5.5MWp 投料款；联生 3MWp 安装款、9.5MWp 投料款付款资料。
- 关于海南气象局发布的台风预警，下达台风预警监理通知单-004。
- 关于后台监控系统故障、未发电的农户，与运维人员一同到现场进行排查。

三、下周监理工作计划：

- 对施工区域进行日常安全、质量巡检。
- 组织召开周例会。
- 跟随总包单位对电站故障排除、处理进行检查。
- 督促总包单位完成项目资料。



现场照片：

