

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联生分布式光伏发电项目	填报时间：2023 年 9 月 22 日
一、本周施工进度汇总： 1. 本周主材料、设备到场累计到货总量： 1) 组件：本周到货(0) MWp，累计到货容量为(24.08) MWp。 2) 逆变器：本周到货(0) 台，累计(688) 台。 3) 并网箱：本周到货(0) 台，累计(680) 台 2. 主材到场验收情况： 本周无新增到货。 3. 本周进度情况，截止 9 月 21 日，工程完成情况如下： 本周计划完成(3) MWp 容量，实际完成(3.972) MWp 容量 1) 支架安装完成(80) 户，累计安装完成(612) 户。 2) 组件安装完成(80) 户，安装晶澳 555Wp 组件(3955) 块，晶澳 550Wp 组件(2182) 块，天合 550Wp 组件(653) 块，天合 605Wp (361) 块， 累计安装完成(612) 户，累计完成(38384) 块，容量为(21.372) MWp。 3) 逆变器安装(80) 台，累计安装完成(612) 台。 4) 并网箱安装(80) 台，累计安装完成(612) 台。 4. 本周消缺情况： 1) 完成接地扁钢未固定消缺 2 户(潘春花、莫仕平)。 2) 完成支架未满焊消缺 1 户(王炽仁)。 3) 完成接地不符合要求 2 户(吴创兰、王业京)。 4) 完成支架焊渣清理消缺 1 户(庄红娟)。 5. 本周异常电站处理情况： 无。 二、本周监理工作： 1、业主、监理、总包三方一起到临高、澄迈等地进行现场确户，现场共确户 64 户，容量为 2025.85KW。 2、对现场确户发现问题签发了通知单-008，通知单-009。 3、审查总包单位报审的安装名单 242 户，容量为 7,439.945KW，以及 209 份用户项目备案和租赁合同。 4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。	

5、组织召开第 27 次周例会。

三、下周监理工作计划：

- 1、对对施工区域进行日常安全、质量巡检。
- 2、组织召开第 28 次周例会。
- 3、对总包单位电站故障排除、处理进行检查。
- 4、计划对已并网未进行确认的电站进行现场确户检查，并形成检查记录。

现场照片：

