



正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联生分布式光伏发电项目

填报时间：2023 年 10 月 12 日

一、本周施工进度汇总：

1、本周主材料、设备到场累计到货总量：

1) 组件：本周到货 (0) MWp, 累计到货容量为 (29.08) MWp。

2) 逆变器：周到货 (0) 台, 累计 (780) 台

2、主材到场验收情况：本周对组件到货开箱检查正常。

3、本周进度情况，截止 10 月 11 日，工程完成情况如下：

本周计划完成 (3) MWp 容量，实际完成 (1.014225) MWp 容量

1) 支架安装完成 (28) 户，累计安装完成 (731) 户。

2) 组件安装完成 (28) 户，安装晶澳 555Wp 组件 (335) 块，天合 550Wp 组件 (1506) 块累计安装完成 (731) 户，累计完成 (43384) 块，容量为 (24.227) MWp。

3) 逆变器安装 (28) 台，累计安装完成 (731) 台。

4) 并网箱安装 (28) 台，累计安装完成 (731) 台。

4、电站并网情况：

1、本周签订购售电合同 (30) 户，累积签订 (187) 户。

2、本周计划并网 3MWp, 本周实际并网 (27) 户，容量为 (0.672345) MWp, 累计取得并网 (180) 户，累积容量为 (5.024) MWp。

二、本周监理工作：

1、审查总包单位提交的 3MW 安装款资料，并对安装名单内的农户项目备案和租赁合同进行核查。

2、与运维人员对儋州、洋浦等地的故障用户进行现场排查。

3、关于海南项目电站运维系统问题与总包方技术人员进行线上会议。

4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。

5、组织召开第 30 次周例会。

6、审查总包提交的防洪防汛应急预案资料、秋季安全环保检查方案资料。

三、下周监理工作计划：

1、审查总包方提交的 10MW 投料款请款资料。

2、审查总包秋季安全检查资料，整理完善监理相关迎检资料。

3、对施工区域进行日常安全、质量巡检。

4、组织召开第 31 次周例会。

5、对总包单位电站消缺项整改情况、电站故障排除、处理进行检查。



现场照片：

