

诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目

监理周报

日期：2023 年 05 月 20 日

签发： 

一、本周工程简要概述

本周现场未施工，具备并网条件用户约 3MW 进行工程预验收。

本周监理工作重点，对已完成电站（具备并网条件）进行预验收，指出存在的缺陷，要求施工单位组织人员进行整改。

二、本周工程主要形象进度

本周施工重点：对现场已具备并网条件的电站进行缺陷整改工作。参加供电局并网前检查事宜，配合供电局提出要求进行整改。

三、本周工程安全分析

本周施工安全情况可控，针对现场安全隐患排查发现，施工过程中重点安全为：1、部分光伏作业面楼层较高，存在较大的坠落风险，针对该风险严格要求施工单位必须保证作业人员的安全防护措施必须到位，否则不得进行作业。2、施工临时用电：要求施工单位规范临时用电使用管理及制度，必须从独立配电箱内引出电源，并对线缆做好保护措施，防止意外漏电触电。

四、本周工程质量分析

本周对已安装完成电站进行工程预验收，发现诸多质量缺陷，各施工班组施工工艺、标准不统一，挂钩安装错误导致漏雨，电缆头制作不合格，支架、接地不按图纸施工等现象。现场要求施工单位对个施工班组严格落实好施工工艺标准。并对电站存在的质量通病签发文件要求整改落实。

五、本周工程进度分析

本周进度严重滞后。滞后主要因素，对已完成电站（具备并网条件）约 3MW 进行整改消缺。

六、施工图交付及会审情况

施工图纸交付滞后

七、本周主要施工资源投入情况

/

八、监理发文

监理文件累计签发：会议纪要 1 份

九、施工中存在的问题及监理要求

- 1、总包单位需与设计单位进行协调，加快蓝图出图进度。确保满足施工需求。
- 2、总包单位需尽快对已完成电站（具备并网条件）约 3MW 进行整改消缺，上报整改方案，尤其挂钩



扫描全能王 创建

安装错误导致漏雨，电缆头制作不合格，支架、接地不按图纸施工等现象。

3、总包资料员尽快到位，施工内页资料严重滞后。

十、下周监理工作重点

1、对已具备并网条件的电站进行预验收，对存在的缺陷要求施工单位进行整改。

2、施工现场巡查，施工作业人员安全措施落实情况。

3、整理监理资料、审批施工资料。

十一、工程照片

