

诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目

监理周报

日期：2023 年 06 月 02 日

签发：



一、本周工程简要概述

本周前期开发、现场勘察，材料设备转库，现场未施工。

本周监理工作重点，对施工报审资料进行审批，对前期 3MW 工程整改方案、计划进行审批。

安全生产月安全文明施工工作推动、检查。

二、本周工程主要形象进度

本周施工重点：对前期开发施工点位现场勘察，不具备施工条件的及时书面上报。完成前期 3MW 工程整改方案、计划编制报审。

三、本周工程安全分析

本周现场未施工，安全情况可控。

四、本周工程质量分析

本周 5 月 30 日监理方已对施工单位前期 3MW 工程整改方案、计划审批完成。待业主方审批完成、统筹安排后施工单位即可组织整改施工。

五、本周工程进度分析

本周进度滞后，滞后主要因素，开发进度较慢，缺少施工作业面。对已开发作业面现场实勘不具备安装条件，施工单位无任何书面实勘汇报。

六、施工图交付及会审情况

施工作业面开发进度滞后，此部分图纸无法出具。已开发作业面图纸与现场实勘安装尺寸不符。

七、本周主要施工资源投入情况

/

八、监理发文

本周监理文件签发：会议纪要 1 份、安全生产月检查表 1 份。

九、施工中存在的问题及监理要求

1、总包单位需与设计单位进行协调，做好现场实勘，加快蓝图出图进度，确保满足施工需求。



扫描全能王 创建

- 2、总包单位需尽快做好前期 3MW 工程整改消缺准备工作，待业主方审批、统筹完成后推进工程进度。
- 3、总包对新开发作业面进行现场勘察，是否具备安装条件。
- 4、总包内页资料尽快完成报审工作。
- 5、总包做好安全生产月安全文明施工统筹、落实工作。

十、下周监理工作重点

- 1、对前期 3MW 工程整改消缺工作进行巡查，严格要求施工单位按照整改方案、计划进行整改施工。
- 2、做好安全生产月安全文明施工检查工作。
- 3、监理资料编制整理上传云平台、施工内页资料审批。

十一、工程照片

