

# 诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目

## 监理周报

日期：2023 年 06 月 24 日

签发：



### 一、本周工程简要概述

项目目前已开工建设总容量为 3.788MW（前期施工质量问题，正在进行整改消缺流程）；累积完成并网容量 1.794MW，共 42 户，部分项目正在走并网流程，部分工程缺料停滞。

本周监理工作重点，对大唐社区施工整改现场检查；对璜山镇、东白湖镇项目整改方案现场核实；安全生产月安全文明施工工作检查。

### 二、本周工程主要形象进度

本周施工重点：大唐社区施工整改，现处于停滞状态；对璜山镇、东白湖镇项目整改方案现场核实；电站信息包整理中。

### 三、本周工程安全分析

本周大唐社区整改施工，安全情况可控。

### 四、本周工程质量分析

大唐社区施工整改进行中，接地、加固根据整改方案继续整改；

### 五、本周工程进度分析

本周进度滞后，滞后主要因素，同山镇、大唐社区施工整改工作完成一部分后处于停滞状态；璜山、东白湖区域整改队伍未按整改进度入场。

### 六、施工图交付及会审情况

部分作业面不具备安装条件，部分作业面图纸与现场实勘安装尺寸不符，此部分图纸无法出具；邮寄过来的竣工图与电站实际安装不符。

### 七、本周主要施工资源投入情况

斜拉杆、封堵泥、雨棚（用量总包方暂未统计，已要求设计出具施工材料表）

### 八、监理发文

本周监理文件签发：会议纪要 1 份、监理联系单 1 份。

### 九、施工中存在的问题及监理要求



- 1、同山镇、大唐社区施工整改工作停滞状态，尽快恢复整改施工
- 2、璜山、东白湖区域整改队伍按整改进度计划尽快安排入场。
- 3、总包对新开发作业面进行现场勘察，是否具备安装条件。
- 4、总包做好安全生产月安全文明施工统筹、落实工作。

#### 十、下周监理工作重点

- 1、对前期 3MW 工程整改现场检查；安全生产月安全文明施工工作检查。
- 2、施工内页资料审查。
- 3、对璜山、东白湖区域专项整改方案进行现场实勘、核实、审批。

#### 十一、工程照片

