

诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目

监理周报

日期：2023 年 07 月 21 日

签发：TH4

一、本周工程简要概述

- 1、项目目前已开工建设总容量为 3.788MW（基本完成建设，部分项目存在消缺），已安装用户 77 处。施工进度完成率约 38%；
- 2、本周并网东白湖雄踞家宴中心 32.67KW。累计完成并网容量 2.246365MW，共 51 户。部分项目正在走并网流程。

二、本周工程主要形象进度

本周施工重点：后台云系统数据异常电站排查；完工电站装表并网；璜山镇大门村村部、文化礼堂整改完成；东白湖镇、同山镇、大唐社区项目整改处于停滞状态。

三、本周工程安全分析

璜山镇整改施工，安全、消防、防暑、防汛措施落实到位，安全情况可控。

四、本周工程质量分析

璜山镇大门村村部、文化礼堂整改消缺，一切按整改方案执行，验收合格。

五、本周工程进度分析

本周进度滞后，滞后主要因素：同山镇、大唐社区施工整改工作完成一部分后处于停滞状态；东白湖整改队伍未按整改进度入场。

六、施工图交付及会审情况

部分作业面不具备安装条件，部分作业面图纸与现场实勘安装尺寸不符，此部分图纸无法出具；邮寄过来的竣工图与电站实际安装情况不符。

七、本周主要施工资源投入情况

整改消缺过程中，无主材资源投入，辅材由施工班组自备。

八、监理发文

本周监理文件签发：会议纪要 1 份、监理通知单 0 份。

九、施工中存在的问题及监理要求



- 1、同山镇、大唐社区、东白湖镇施工整改工作停滞状态，尽快恢复整改施工
- 2、总包尽快完成数据异常电站核实工作。

十、下周监理工作重点

- 1、东白湖、璜山镇施工整改巡视检查。
- 2、施工过程资料审批。
- 3、安全文明施工巡视检查。

十一、工程照片

