

诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目

监理周报

日期：2023 年 08 月 11 日

签发：[Signature]

一、本周工程简要概述

1、项目目前已开工建设总容量为 3.788MW（基本完成建设，项目正在整改消缺），已安装用户 77 处。施工进度完成率约 38%；

2、累计完成并网容量 2.403MW，共 53 户。部分项目正在走并网流程。

二、本周工程主要形象进度

本周施工重点：项目发电异常电站现场核实；新并网电站数据包核实；东白湖镇陈蔡社区老供销社项目整改施工中。璜山镇、同山镇、大唐社区项目整改处于停滞状态。

三、本周工程安全分析

东白湖镇整改消缺过程中，安全设施配置齐全，安全情况可控。

四、本周工程质量分析

东白湖镇整改消缺过程中，严格按照整改方案执行，质量情况可控。

五、本周工程进度分析

本周进度滞后，滞后主要因素：整改工作因工程款拨款问题进度缓慢。

六、施工图交付及会审情况

本周无图纸邮寄。

七、本周主要施工资源投入情况

整改消缺过程中，无主材资源投入，辅材由施工班组自备。

八、监理发文

本周监理文件签发：会议纪要 1 份、监理通知单 0 份，周报 1 份。

九、施工中存在的问题及监理要求

- 1、同山镇、大唐社区施工整改工作停滞状态，尽快恢复整改施工
- 2、后序 7WM 电站总包尽快安排施工，做好施工计划。
- 3、璜山镇整改工作因工程款拨款问题暂时停滞，总包尽快协调解决。



扫描全能王 创建

4、东白湖镇因工程款拨款问题进度缓慢，总包尽快协调解决。

十、下周监理工作重点

- 1、东白湖镇施工整改巡视检查。
- 2、施工过程资料审批。
- 3、安全文明施工巡视检查。
- 4、项目发电异常电站现场核实。

十一、工程照片

