

# 诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目

## 监理周报

日期：2023 年 09 月 01 日



### 一、本周工程简要概述

1、项目目前已开工建设总容量为 3.788MW（基本完成建设，项目正在整改消缺），已安装用户 77 处。施工进度完成率约 38%；

2、累计完成并网容量 2.4273MW，共 55 户。部分项目正在走并网流程。

### 二、本周工程主要形象进度

本周施工重点：庆丰和村文化礼堂、青山原家宴中心发电异常电站故障排除；东白湖镇卫生院漏雨修复，璜山镇大门村村部漏雨修复。

### 三、本周工程安全分析

整改消缺过程中，安全设施配置齐全，安全情况可控。

### 四、本周工程质量分析

整改消缺过程中，严格按照整改方案执行，质量情况可控。

### 五、本周工程进度分析

本周进度滞后，滞后主要因素：整改工作因工程款拨款问题进度缓慢。

### 六、施工图交付及会审情况

本周无图纸邮寄。

### 七、本周主要施工资源投入情况

整改消缺过程中，无主材资源投入，辅材由施工班组自备。

### 八、监理发文

本周监理文件签发：会议纪要 1 份、监理通知单 0 份，周报 1 份。

### 九、施工中存在的问题及监理要求

- 1、同山镇等区域施工整改工作停滞状态，尽快恢复整改施工
- 2、璜山镇整改工作因工程款拨款问题暂时停滞，总包尽快协调解决。
- 3、东白湖镇整改工作进度缓慢，总包尽快协调解决。



扫描全能王 创建

#### 十、下周监理工作重点

- 1、缺材料电站恢复施工检验。
- 2、施工过程资料审批。
- 3、项目漏雨电站修复。
- 4、项目发电异常电站故障排除。

#### 十一、工程照片

