

# 光伏项目工程建设周报

2023 年第 18 期

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 项目名称：上海农工商超市好德物流仓库<br>0.67 万千瓦分布式光伏发电项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 填报周期：2023 年 06 月<br>24 日--06 月 30 日 |
| <p>一、项目总体建设进度汇总：</p> <p>1、支架基础共计（3572）个，一期完成（2550 ）个，完成一期总量（100）%；</p> <p>2、支架安装完成（5）MWp，完成一期总量（100）%；</p> <p>3、组件安装完成（3.8）MWp，完成一期总量（76）%；</p> <p>4、箱变、预制舱基础总计（2）基，开挖完成（2）基，砼浇筑完成（0）基，土方回填（0）基。箱变安装（0）台、预制舱安装（0）组，箱变及预制舱安装完成总量（0）%；</p> <p>5、场内集电线路共计（6666）米，电缆沟开挖（50）米，完成总量（50）%；<br/>电缆敷设完成（5620）米，完成总量（84）%；</p> <p>6、升压站一次设备安装已完成（/）%、二次设备安装已完成（/）%；是否开始调试（/）；</p> <p>7、升压站原计划反送电时间：（****年**月**日），按建设进度计划时间（****年**月**日）</p> <p>8、已并网发电（2.8）MW，完成总量（41.7）%；</p> <p>9、本周安装完成容量（0）MW，并网容量（0）MW。</p> |                        |                                     |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                     |
| 1、道路工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 不涉及                    |                                     |
| 2、开关站/升压站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 未进行，包含建筑施工情况，设备安装及接线等。 |                                     |
| 3、综合楼/附属建筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 不涉及                    |                                     |
| 4、场内桩基施工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 一期桩基已完成 100%。          |                                     |
| 5、支架及组件安装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 本周支架安装 0mw，组件安装 0mw。   |                                     |

|                                |                                                      |               |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 6、逆变器及箱变                       | 本周逆变器安装 0 台。                                         |               |                   |
| 7、送出工程（含对侧）                    | 暂不涉及                                                 |               |                   |
| 8、现场调试                         | 暂未进行                                                 |               |                   |
| 9、设备到货情况                       | 组件到场 0 片。                                            |               |                   |
| 10、人员/机械情况                     | 现场监理 1 人；<br><br>施工管理 2 人，施工 4 人；<br><br>施工机械：挖机 1 台 |               |                   |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |                                                      |               |                   |
| 项目主节点                          | 计划日期                                                 | 实际完成日期        | 延误原因及<br>赶工措施（简述） |
| 1、首个基础施工                       | 2023. 3. 2                                           | 2023. 3. 2    |                   |
| 2、首套组件安装                       | 2023. 3. 24                                          | 2023. 3. 24   |                   |
| 3、线路倒送电                        | 2023. 5. 4                                           | 2023. 05. 17  |                   |
| 4、首个发电单元并网                     | 2023. 5. 4                                           | 2023. 05. 17. |                   |
| 5、全容量并网                        | 2023. 5. 30                                          |               |                   |
| 四、主要协调问题及解决情况                  |                                                      |               |                   |
| 提出需要协调的问                       | 无。                                                   |               |                   |

|                  |    |
|------------------|----|
| 题                |    |
| 未解决的协调问题<br>解决进展 | 无。 |
| 五、下周计划主要工作内容     |    |
| 整改通知单的闭环；箱变基础施工。 |    |

填报人：    刘  德  文    审核人：   奕  卓    时间：   2023  年  06  月  30  日  

工程现场照片：

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 每日安全交底                                                                             | 周例会                                                                                 |
|                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                     |