

光伏项目工程建设周报

2023 年第 4 期

| | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| 项目名称：上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目 | | 填报周期：2023 年 03 月 19 日--03 月 25 日 |
| 一、项目总体建设进度汇总： | | |
| 1、支架基础共计（3572）个，一期完成（2550）个，完成总量（71）%； | | |
| 2、支架安装完成（0）MWp，完成总量（0）%； | | |
| 3、组件安装完成（0）MWp，完成总量（0）%； | | |
| 4、箱变、预制舱基础总计（2）基，开挖完成（0）基，砼浇筑完成（0）基，土方回填（0）基。箱变安装（0）台、预制舱安装（0）组，箱变及预制舱安装完成总量（0）%； | | |
| 5、场内集电线路共计（/）公里，电缆沟开挖（/）公里，完成总量（/）%； 电缆敷设完成（/）公里，完成总量（/）%； | | |
| 6、升压站一次设备安装已完成（/）%、二次设备安装已完成（/）%；是否开始调试（/）； | | |
| 7、升压站原计划反送电时间：（****年**月**日），按建设进度计划时间（****年**月**日） | | |
| 8、已并网发电（0）MW，完成总量（0）%。 | | |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况 | | |
| 1、道路工程 | 不涉及 | |
| 2、开关站/升压站 | 未进行，包含建筑施工情况，设备安装及接线等。 | |
| 3、综合楼/附属建筑 | 不涉及 | |
| 4、场内桩基施工 | 一期 2550 个基础已全部完成。 | |
| 5、支架及组件安装 | 暂未进行 | |
| 6、逆变器及箱变 | 暂未进行 | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|----------|---------------|
| 7、送出工程（含对侧） | 暂不涉及 | | |
| 8、现场调试 | 暂未进行 | | |
| 9、设备到货情况 | 550w 组件总共到货 1819 块，逆变器暂未到场，下周一 3 月 21 日支架到场 | | |
| 10、人员/机械情况 | 现场监理 1 人； 施工管理 4 人，施工 22 人（防水施工 7 人）； 施工机械：吊车 1 辆，叉车 1 辆； | | |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： | | | |
| 项目主节点 | 计划日期 | 实际完成日期 | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、首个基础施工 | 2023.3.2 | 2023.3.2 | |
| 2、首套组件安装 | 2023.3.24 | | |
| 3、线路倒送电 | 2023.5.4 | | |
| 4、首个发电单元并网 | 2023.5.4 | | |
| 5、全容量并网 | 2023.5.30 | | |
| 四、主要协调问题及解决情况 | | | |
| 提出需要协调的问题 | 无。 | | |

| | |
|---------------------------------------|----|
| 未解决的协调问题 解决进展 | 无。 |
| 五、下周计划主要工作内容 | |
| 彩钢瓦屋面安全防护；水泥屋面支架、组件安装； 彩钢瓦屋面检修通道安装 | |

填报人： 刘德文 审核人： 王立杰 时间： 2023年

03月18日

工程现场照片：

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>早班会</p> | <p>现场安全活动</p> |
|  |  |
| <p>防水施工安全检查</p> | <p>组件到场</p> |



组件防护



监理会议