

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2023 年 02 期

项目：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）		填报周期：2023.04.19-2023.04.27
本周工作如下： （1）主变预埋钢板加工及预埋完成，主变基础支模完成，基础混凝土浇筑完成；基础拆模完成。 （2）主变杯型基础放线、开挖完成，杯型基础垫层浇筑完成，杯型基础钢筋绑扎完成，杯型基础支模完成，主变架构下层承台混凝土浇筑完成。 （3）小电阻接地变支模混凝土浇筑完成，拆模完成； （4）35kV 预制舱基础定位放线、开挖完成，预制舱基础、预制舱至主变母线支架基础垫层浇筑完成。 （5）SVG 基础垫层钢筋绑扎、浇筑完成，SVG 基础灌孔桩头破除及定位放线完成，预埋件加工已完成，SVG 灌注桩桩基检测完成，SVG 设备基础钢筋绑扎完成。 （6）主变、小电阻接地变基础回填完成； （7）升压站主变、预制舱基坑开挖土清出。 （8）入场钢筋已经送检，报告已出。 （9）光伏区 32 区预应力管桩打桩 445 根。 下周工作计划： （1）2 号主变杯型基础支模、混凝土浇筑； （2）SVG 基础支模、混凝土浇筑； （3）35kV 预制舱基础支模、钢筋绑扎、混凝土浇筑。 （4）预制舱至主变母线支架基础支模、混凝土浇筑。 （5）光伏区 31、32 区预应力管桩打桩。 需协调与帮助 无		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、道路工程		
2、开关站/升压站	90%	
3、综合楼/附属		

建筑				
4、桩基施工	打桩 445 根			
5、支架及组件安装	暂未施工			
6、逆变器及箱变	暂未施工			
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况	已出图（光伏区最终版未出）			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
	支架			
	桥架			
11、人员/机械情况	施工人员 20 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	6.30			
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				

2、综合楼工程	
3、升压站及开关站工程	
4、组件区域工程	
5、逆变/箱变工程	
6、外线工程	
7、其他	

填报人： 苏航 审核人： 王立杰 时间： 2023 年 04 月 10 日