

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2023 年 06 期

项目：天中市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）	填报周期：2023.05.27-2023.06.10
本周工作如下： 1、升压站施工情况 主变安装完成，SVG 设备安装完成，小电阻接地变安装完成，二次设备安装完成，35kV 预制舱安装完成，计划 15 日前二次电缆敷设完成。 2、光伏区施工 (1) 26、27、28、29、30 区逆变器 400 桩 30 根已完成。 (2) 26 区打桩 214 根，28 区打桩 101 根，29 区打桩 83 根，30 区打桩 439 根，36 区打桩 10 米 223 根、11 米 74 根、13 米 8 根，37 区打桩 10 米 70 根，11 米 34 根、39 区打桩 10 米 280 根，41 区打桩 10 米 165 根。 (3) 5 号集电线路(水挖)打桩 11 米 34 根，10 米 4 根，5 米 2 根。 (3) 28 区桩头焊接 371 个，29 区桩头焊接 370 个，30 区桩头焊接 21 个，33 区桩头焊接 188 个。 (6) 5 号集电线路桥架安装 310 米。 (7) 7、8 集电线路电缆沟开挖 290 米。 下周工作计划 1、升压站施工情况 (1) 二次电缆接续完成。 (2) 设备调试完成。 (3) 主变至 110kV 架空线路施工完成 (4) 二次设备扩容、调试完成 (5) 设备区场地铺石子。 (6) 主变隔油池铺鹅卵石。 (7) 预制舱通风口百叶窗安装。 2、光伏区施工 (1) 28、29、30、33 区管桩施工完成。	



(2) 28、29、30、33 区支架安装计划 25 日施工完成。 (3) 28、29、30、33 区组件安装计划 28 日施工完成。 (4) 28、29、30、33 区桥架安装计划 25 日施工完成。 (5) 集电线路电缆敷设计划 20 日施工完成。 (6) 28、29、30、33 区电缆敷设计划 29 日施工完成。 需协调与帮助 无				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站	基础完成 100% 设备安装完成 100%，集电线路完成约 50%			
3、综合楼/附属建筑				
4、桩基施工	10 米管桩 990 根，13 米管桩 25 根			
5、支架及组件安装	25、26、28、29、31、33 区支架组件安装			
6、逆变器及箱变	暂未施工			
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况	已出图（光伏区图纸未出全）			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）% 延误原因及催货措施
	支架			
	桥架			
11、人员/机械情况	施工人员 78 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				

2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	6.30			
5、全容量并网	9.30			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				
7、其他				

填报人: 苏航 审核人: 王立杰 时间: 2023 年06月10日