

双柏县户用分布式光伏发电项目

监 理 周 报

（第三期）

双柏县户用分布式光伏发电项目监理部

2023.05.06-2023.05.12

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2023 年 03 期

名称: 双柏县户用分布式光伏发电项目		填报周期: 2023.05.06-2023.05.12
、项目总体建设进度汇总: 1、进场道路共计 (/) 公里, 已完成 (/) 公里, 完成总量 (/) %。场内道路共计 (/) 公里, 已完成 (/) 公里, 完成总量 (/) %。 2、基础条基/桩基共计 (/) 个/根, 完成 (/) 个, 完成总量 (/) %; 3、支架安装完成 (1.576) MWp, 完成总量 (3.1) %; 本周支架已安装完成(0.097)MWp, 本周支架已安装完成(0.097)MWp, 累计已安装完成(1.576)MWp, 完成总量 (3.1) %; 4、组件安装完成 (1.576) MWp, 完成总量 (3.1) % 本周组件已安装完成(0.097)MWp, 本周组件已安装完成(0 .097)MWp, 累计已安装完成(1.576)MWp, 完成总量 (3.1) %; 5、箱变、逆变器基础总计 (/) 基, 开挖完成 (/) 基, 砼浇筑完成 (/) 基, 土方回填 (/) 基。箱变安装 (/) 台、逆变器安装 (/) 组, 箱变及逆变器安装完成总量 (/) %。 6、场内集电线路共计 (/) 公里, 电缆沟开挖 (/) 公里, 完成总量 (/) %; 电缆敷设完成 (/) 公里, 完成总量 (/) %。 本月应并网(0.7)MWp, 本周应并网(0.1)MWp, 本月已并网(0)MWp, 本周已并网(0)MWp, 累计已并网发电(0)MWp, 完成总量 (0) %; 7、未完成原因: 并网材料还未到货预计星期天能到		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、道路工程	不涉及	
2、开关站/升压站	不涉及	
3、综合楼/附属建筑	不涉及	
4、场内桩基施工	不涉及	
5、支架及组件安装	施工具体完成情况。 目前组件和支架已经安装 1.576MW	

6、逆变器及箱变	包含基础施工，设备安装及接线施工等情况。 逆变器已累计安装一台		
7、送出工程（含对侧）	不涉及		
8、现场调试	暂未开展		
9、设备到货情况	本周组件到场。组件已累计到货 2508 块，支架已累计到货 90 吨。逆变器已累计到货 75 台。		
10、人员/机械情况	安装人员 7 人在场。		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：			
项目主节点	计划日期	实际完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2022. 11. 15	2022. 11. 15	
2、首套组件安装	2022. 11. 15	2022. 11. 15	
3、线路倒送电	无		
4、首个发电单元并网	2023. 3. 15		正在与当地政府协商推进开发、安装和并网进度事宜。
5、全容量并网	2023. 12. 30		
四、主要协调问题及解决情况			
提出需要协调的问题	与当地政府协商推进开发、安装和并网进度事宜。		
未解决的协调问题解决进展	无		
五、下周计划主要工作内容：幼儿园支架组件安装；双柏卫生监督局支架、组件安装；			

填报人：____审核人：_____时间： 2023 年 05 月 12 日
工程现场照片：照片请压缩至每张 300k 以下。



气象局组件安装



党校组件安装



党校支架安装



教育局组件安装



中山村之前做的整改