

柏县户用分布式光伏发电项目

监 理 周 报

（第六期）

双柏县户用分布式光伏发电项目监理部

2023.05.27-2023.06.02

光伏项目工程建设周报

2023 年 6 期

项目：云南省双柏县整县推进项目	填报周期：2023 年 05 月 27 日--6 月 02 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、进场道路共计（/）公里，已完成（/）公里，完成总量（/）%。场内道路共计（/）公里，已完成（/）公里，完成总量（/）%。 2、基础条基/桩基共计（/）个/根，完成（/）个，完成总量（/）%； 3、支架安装完成（1.72）MWp，完成总量（3.4）%； 本周支架已安装完成（0）MWp，本周支架已安装完成（0.）MWp，累计已安装完成（1.72）MWp，完成总量（3.4）%； 4、组件安装完成（1.72）MWp，完成总量（3.4）% 本周组件已安装完成（0.052）MWp，本周组件已安装完成（0.052）MWp，累计已安装完成（1.72）MWp，完成总量（3.4）%； 5、箱变、逆变器基础总计（/）基，开挖完成（/）基，砼浇筑完成（/）基，土方回填（/）基。箱变安装（/）台、逆变器安装（/）组，箱变及逆变器安装完成总量（/）%。 6、场内集电线路共计（/）公里，电缆沟开挖（/）公里，完成总量（/）%；电缆敷设完成（/）公里，完成总量（/）%。 本月应并网（0.7）MWp，本周应并网（0.1）MWp，本月已并网（0）MWp，本周已并网（0）MWp，累计已并网发电（0）MWp，完成总量（0）%； 7、未完成原因：供电局并网流程还未走通	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、道路工程	不涉及

2、开关站/升压站	不涉及		
3、综合楼/附属建筑	不涉及		
4、场内桩基施工	不涉及		
5、支架及组件安装	施工具体完成情况。 目前组件安装 1.72MW 支架已经安装 1.72MW		
6、逆变器及箱变	包含基础施工，设备安装及接线施工等情况。 逆变器已累计安装 9 台		
7、送出工程（含对侧）	不涉及		
8、现场调试	暂未开展		
9、设备到货情况	本周无组件到场。组件已累计到货 2508 块，支架已累计到货 90 吨。逆变器已累计到货 100 台。		
10、人员/机械情况	安装人员 7 人在场。		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：			
项目主节点	计划日期	实际完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2022. 11. 15	2022. 11. 15	
2、首套组件安装	2022. 11. 15	2022. 11. 15	
3、线路倒送电	无		
4、首个发电单元并	2023. 3. 15		正在与当地

网			政府协商推进开发、安装和并网进度事宜。
5、全容量并网	2023. 12. 30		
四、主要协调问题及解决情况			
提出需要协调的问题	与当地政府协商推进开发、安装和并网进度事宜。		
未解决的协调问题 解决进展	无		
五、下周计划主要工作内容：安装好的户电器安装			

填报人：____审核人：____时间： 2023 年 06 月 02 日
工程现场照片：照片请压缩至每张 300k 以下。

幼儿园组件安装



电气安装

