

云南双柏县整县分布式光伏项目

监 理 周 报

（第七期）

双云南双柏县整县分布式光伏项目监理部

2023.06.02-2023.06.09

光伏项目工程建设周报

2023 年 7 期

项目：云南双柏县整县分布式光伏项目	填报周期：2023 年 05 月 27 日--6 月 02 日
一、项目总体建设进度汇总： 1.本周支架到货(0)吨，累计到货(70)吨。 2.本周组件到货(0)MW，累计到货(0.92)MW。 3.本周逆变器到货(0)台，累计到货(100)台。 4.本月支架应安装完成 (0.5)MWp，本周支架应安装完成 (0.125)MWp，本月支架已安装完成(0)MWp，本周支架已安装完成(0)MWp，累计已安装完成(1.72)MWp，完成总量（3.4）%； 5.本月组件应安装完成 (0.5)MWp，本周组件应安装完成 (0.125)MWp，本月组件已安装完成(0)MWp，本周组件已安装完成(0)MWp，累计已安装完成(1.72)MWp，完成总量（3.4）%； 6.本月应并网(0.7)MWp，本周应并网(0.2)MWp，本月已并网(0)MWp，本周已并网（0）MWp，累计已并网发电(0)MWp，完成总量（0）%； 7、未完成原因：本周降雨天气较多，市场开发量缺少，可利用水泥屋顶占比 10%左右，房屋结构特殊，农户对新能源认识意识低，接受力度低导致开发进度缓慢，疑似后期存在漏水隐患；影响安装进度；项目公司对安装前并网流程不熟悉导致汇流箱选用及安装位置未满足供电局要求,现正在积极整改汇流箱重新采购后安装代电网公司验收通过,争取下周中山村实现第一个并网点。	
1.本周支架到货(0)吨，累计到货(70)吨。	
1、道路工程	不涉及

2、开关站/升压站	不 涉 及		
3、综合楼/附属建筑	不 涉 及		
4、场内桩基施工	不 涉 及		
5、支架及组件安装	施工具体完成情况。 目前组件安装 1.72MW 支架已经安装 1.72MW		
6、逆变器及箱变	包含基础施工,设备安装及接线施工等情况。 逆变器已累计安装 10 台		
7、送出工程（含对侧）	不 涉 及		
8、现场调试	暂未开展		
9、设备到货情况	本周无组件到场。组件已累计到货 1720 块，支架已累计到货 70 吨。逆变器已累计到货 100 台。		
10、人员/机械情况	安装人员 7 人在场。		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：			
项目主节点	计划日期	实际完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2022. 11. 15	2022. 11. 15	
2、首套组件安装	2022. 11. 15	2022. 11. 15	
3、线路倒送电	无		

4、首个发电单元并网	2023. 3. 15		正在与当地政府协商推进开发、与发改委沟通备案事宜，与南网公司协商加快并网进度事宜。
5、全容量并网	2023. 12. 30		
四、主要协调问题及解决情况			
提出需要协调的问题	与当地政府协商推进开发、安装和并网进度事宜。		

填报人：_____审核人：_____时间： 2023 年 06 月 02 日

工程现场照片：照片请压缩至每张 300k 以下。