

云南双柏县整县分布式光伏项目

监 理 周 报

（第十期）

双云南双柏县整县分布式光伏项目监理部

2023.06.24-2023.06.30

双柏户用光伏项目工程建设周报

2023 年第 15 周

项目名称:双柏县 30 兆瓦屋顶分布式 填报周期: 2023 年 6
光伏项目 月 24 日-6 月 30 日

项目分月投产计划 (万千瓦)

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	0	0	0	0	0	0
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投产容量	0.7	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3

一、本周现场人员情况

	单位名称	人员分类	人数
建设单位	双柏县上电政东 新能源科技有限 公司	现场管理人员	1
施工单位	跨江电力工程有 限公司	获客开发人员	1
		工程管理人员	1
		现场施工工人	0
监理单位	常州正衡电力工 程监理有限公司	监理人员	1

二、本周获客情况

本月计划获客 (20) 户。本周实际获客 (0) 户, 其中, 平屋面 (0) 户, 斜屋面 (0) 户, 预计可安装容量 (0.1) MW。项目累计获客 (13)

户，其中（13）户已开始或完成建设，（0）户尚未开始建设，反悔等不具备建设条件的户数（0）户。

下周计划获客（7）户。

三、物资到货情况

1.本周支架到货(0)吨，累计到货(70)吨。

2.本周组件到货(0)MW，累计到货(1.9)MW，达到总量的(6.33)%。

3.本周逆变器到货(0)台，累计到货(100)台，达到总量的(13.33)%。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？否

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0.077)MWp，累计已完成(0.077)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0.077)MWp，新备案(0.31)MWp。目前可开工安装容量(0)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装（0）MWp。本周实际安装完成(0)MWp，累计已安装完成(1.72)MWp，完成总量的（5.73）%。

下周计划安装（0.3）MWp。

六、并网情况

计划本月向电网递交（6）户并网审核资料。本周计划向电网递交（4）户并网审核资料，实际递交（4）户并网审核资料。下周计划向电网递交（8）户并网审核资料。

本周电表获取/安装（0）块，下周需求（1）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？是

本周并网(0)MWp，本月累计并网(0)MWp，项目共并网(0)MWp,完成总量的（0）%。

七、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）

由于当地房屋结构特殊，可开发资源少，影响安装进度；中山村并网验收图纸已通过供电局审核，28日供电局开会要求余电上网，受当地消纳限制，目前需要从新设计余电上网方案，供电局暂定下月三号进行并网验收。

填报人：贾金光；审核人：王立杰；时间：2023年6月30日
工程现场照片：（安装支架、组件、逆变器、搭网图片各一张）