

云南双柏县整县分布式光伏项目

监 理 周 报

（第十二期）

双云南双柏县整县分布式光伏项目监理部

2023.07.15-2023.07.21

双柏户用光伏项目工程建设周报

2023 年第 13 周

项目名称:双柏县 30 兆瓦屋顶分布式 填报周期: 2023 年 7
光伏项目 月 15 日-7 月 21 日

项目分月投产计划(万千瓦)

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	0	0	0	0	0	0
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投产容量	0.7	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3

一、本周现场人员情况

	单位名称	人员分类	人数
建设单位	双柏县上电政东 新能源科技有限 公司	现场管理人员	1
施工单位	跨江电力工程有 限公司	获客开发人员	1
		工程管理人员	1
		现场施工工人	0
监理单位	常州正衡电力工 程监理有限公司	监理人员	1

二、本周获客情况

本月计划获客(20)户。本周实际获客(0)户,其中,平屋面(0)户,斜屋面(0)户,预计可安装容量(0.1)MW。项目累计获客(13)

户，其中（13）户已开始或完成建设，（0）户尚未开始建设，反悔等不具备建设条件的户数（0）户。

下周计划获客（7）户。

三、物资到货情况

1.本周支架到货(0)吨，累计到货(70)吨。

2.本周组件到货(0)MW，累计到货(1.9)MW，达到总量的(6.33)%。

3.本周逆变器到货(0)台，累计到货(100)台，达到总量的(13.33)%。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？否

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0.077)MWp，累计已完成(0.077)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0.077)MWp，新备案(0.31)MWp。目前可开工安装容量(0)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装（0）MWp。本周实际安装完成(0)MWp，累计已安装完成(1.72)MWp，完成总量的（5.73）%。

下周计划安装（0.3）MWp。

六、并网情况

计划本月向电网递交（6）户并网审核资料。本周计划向电网递交（4）户并网审核资料，实际递交（4）户并网审核资料。下周计划向电网递交（8）户并网审核资料。

本周电表获取/安装（0）块，下周需求（1）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？是

本周并网(0)MWp，本月累计并网(0.077)MWp，项目共并网(0.077)MWp,完成总量的（0.2）%。

七、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）

当地房屋结构特殊，可开发利用资源有限，总包方组织人员结构不齐全，已督促总包方尽快按要求配齐人员。

目前中山村已完成并网

填报人：贾金光；审核人：贾金光；时间：2023年7月21日

工程现场照片：（安装支架、组件、逆变器、搭网图片各一张）