



云南双柏县整县分布式光伏项目

监 理 周 报

（第十七期）

项目监理部（章）：

总监理工程师：

双云南双柏县整县分布式光伏项目监理部

2023.08.13-2023.08.18

双柏监理周报

2023 年八月第 3 周

项目名称:双柏县 30 兆瓦屋顶分布式 填报周期: 2023 年 8
光伏项目 月 13 日-8 月 18 日

项目分月投产计划(万千瓦)

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	0	0	0	0	0	0
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投产容量	0	0.8	0.8	0.6	0.4	0.4

一、本周现场人员情况

	单位名称	人员分类	人数
建设单位	双柏县上电政东 新能源科技有限 公司	现场管理人员	0
施工单位	跨江电力工程有 限公司	获客开发人员	10
		工程管理人员	0
		现场施工工人	0
监理单位	常州正衡电力工 程监理有限公司	监理人员	1

二、本周获客情况

本月计划获客(10)户。本周实际获客(0)户,其中,平屋面(0)户,斜屋面(0)户,预计可安装容量(0.1)MW。项目累计获客(10)

户，其中（13）户已开始或完成建设，（0）户尚未开始建设，反悔等不具备建设条件的户数（0）户。

下周计划获客（7）户。

三、物资到货情况

1.本周支架到货(0)吨，累计到货(50.51)吨。

2.本周组件到货(0)MW，累计到货(1.4)MW，达到总量的(0.46)%。

3.本周逆变器到货(0)台，累计到货(100)台，达到总量的(3.33)%。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？否

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0)MWp，累计已完成(0.077)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0.077)MWp，新备案(0)MWp。目前可开工安装容量(0)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装（0）MWp。本周实际安装完成(0)MWp，累计已安装完成(0.54)MWp，完成总量的（0.18）%。

下周计划安装（0.3）MWp。

六、并网情况

计划本月向电网递交（6）户并网审核资料。本周计划向电网递交（0）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料。下周计划向电网递交（3）户并网审核资料。

本周电表获取/安装（0）块，下周计划需求（1）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？是

本周并网(0)MWp，本月累计并网(0)MWp，项目共并网(0.077)MWp，完成总量的（0.2）%。

七、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）

1、EPC 总包方项目负责人、工程负责人未到位，工作安排计划难以落实。安徽生态已通过开联系函、处罚单等多种方式警告敦促总包方尽快安排人员进驻现场，如无视警告，加大处罚力度。

2、双柏县政府要求光伏企业统一屋顶租赁合同，需要以此合同并网。本周已将律师修改后的合同送至光伏专班审核，本周五催促专班尽快完成审核。

3、现场摸排可供安装的水泥平屋顶数量过少，农网基础设施条件差，并网条件有限。已通过卫星地图，与现场调查方式调查厂房可安装的情况，记录厂房详细参数并提供给总包，已多次敦促出设计方案。

填报人：贾金光；审核人：王立杰；时间：2023 年 8 月 18 日

工程现场照片：（无） 本周末施工