



安全管理	督促施工单位对新进场施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。每日施式班会落实到位。施工手续齐全，特种作业证人证合一，主要机械操作人员证件齐全有效，现场安全文明施工基本正常，临时用电基本正常。本周安全基本可控。	对进场施工人员进行安全教育培训，现场安全围栏等防护措施到位，做好现场安全管理工作，对发现的安全问题整改到位。对已带电设备做警示标识，施工人员保持安全距离作业。
质量管理	混凝土屋面组件支架安装螺栓牢固；彩钢瓦屋面扣件及连接件安装工艺达标；逆变器安装位置符合要求；桥架安装按图施工；现场施工过程影相资料全。督促施工单位做好质量通病防治措施及落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照设计施工图纸、施工工艺、规范要求进行施工。巡视检查现场施工过程质量控制。
技术管理	对施工人员进行技术交底，检查并复核是否按照施工方案及技术交底内容进行施工。进场材料设备及时提供厂家质检报告和厂家资质。	对现场安装技术进行技术支持和自检，与设计及规范要求对应
物资供应	组件连接件、扣件、直流线全部到货	无

四、施工质量问题情况：

- 1、装配车间逆变器支架处焊接点未做防锈处理，已整改。
- 2、装配车间桥架连接处焊接点未做防锈处理，已整改。
- 3、装配车间组件支架螺栓未拧紧，已整改

五、施工安全问题情况

- 4、现场工人安全帽未佩戴规范，已整改。
- 5、彩钢瓦屋面临边防护措施未完成，待厂区答复

六、监理工作情况

- 1、连接件、压块吊装旁站。
- 2、直流线吊装旁站。
- 3、逆变器安装平行检验。
- 4、组件支架安装平行检验。
- 5、每周安全质量监理检查。
- 6、日常巡视检查。