



监 理 周 报

一、安全情况：

1. 开工工期 28 天；安全生产 28天。本周项目施工安全生产情况总体平稳，未发生不安全事件。
2. 监督施工单位对进场施工人员每日班前安全交底会。
3. 施工临时用电配电箱使用三级配电箱，并按要求做到“一机一闸一漏”，定期检查箱内电器开关件的安全有效性。
4. 对现场施工工人进行专项检查，发现的超龄人员予以清退，不得入场作业。
5. 对施工区高空作业周边主要进出口装设安全标识标牌。要求施工吊装区域设置警示牌、警戒线、做到安全有序。
6. 施工区域内杂物、纸箱、托盘进行有须的堆放，保持周边道路卫生、清理施工现场保持“工完料尽场地清”。
7. 组织施工管理人员对业主单位文件进行安全教育学习，监督施工单位对现场所有施工人员进行三级安全教育，学习公司相关安全制度、相关文件，事故案例等知识。
- 8、吊装作业手续齐全、特种作业人员证件齐全有效。

事故（起）			编制安全	施工	安全分包情况			
人身	机械	电网	策划文件	人数	分包队	分包队	系统外	系统外
重伤	设备	事故	（份）		伍数量	伍人数	包队伍数量	队伍人数
无	无	无		8人	/	/	/	/

二、本周进度情况：

序号	工作名称	开始时间	完成时间	备注
1	支架安装	2023年5月8日	2023年5月17日	已完成100%
2	桥架安装	2023年5月8日	2023年5月18日	已完成100%
3	走道板安装固定	2023年5月8日	2023年5月15日	已完成100%
4	逆变器安装	2023年5月8日	2023年5月19日	已完成100%
5	直流线敷设	2023年5月18日	2023年5月20日	已完成100%
6	组件吊装	2023年5月21日	2023年5月22日	已完成50%
7	导轨安装	2023年5月16日	2023年5月19日	已完成100%
8	组件安装			

三、施工重点工作情况