



12	接地扁铁安装	2023年06月06日	2023年06月18日	已完成100%
13	并网柜电缆终端制作安装	2023年06月10日	2023年06月10日	已完成100%
14	清洗系统安装	2023年6月14日	2023年6月18日	已完成30%

三、施工重点工作情况

专业	本周重点工作情况	下周重点工作计划
进度管理	直流电缆敷设完成100%，组件吊装完成100%，组件敷设完成100%，组件安装完成100%，组串桥架连接完成100%，桥架盖板安装完成100%，组件接地线完成100%，交流电缆敷设完成100%，接地扁铁安装100%，清洗系统安装30%	清洗系统安装，视频监控安装，现场清理
安全管理	督促施工单位对新进场施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。每日施式班会落实到位。施工手续齐全，特种作业证人证合一，主要机械操作人员证件齐全有效，现场安全文明施工基本正常，临时用电基本正常。本周安全基本可控。	对进场施工人员进行安全教育培训，现场安全围栏等防护措施到位，做好现场安全管理工作，对发现的安全问题整改到位。对已带电设备做警示标识，施工人员保持安全距离作业。
质量管理	组件吊装过程安全监督到位；组件敷设过程注意成品保护；组件安装压块压实，组件安装横平竖直符合要求；桥架盖板安装前隐蔽验收合格；现场施工过程影相资料全。督促施工单位做好质量通病防治措施及落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照设计施工图纸、施工工艺、规范要求进行施工。巡视检查现场施工过程质量控制。
技术管理	对施工人员进行技术交底，检查并复核是否按照施工方案及技术交底内容进行施工。进场材料设备及时提供厂家质检报告和厂家资质。	对现场安装技术进行技术支持和自检，与设计及规范要求对应
物资供应	无	无

四、施工质量问题情况：

1、