

光伏项目工程建设周报

2023 年 10 期



项目: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	填报周期: 2023 年 09 月 09 日--09 月 15 日
一、项目总体建设进度汇总: 1、进场道路共计 (3.3) 公里, 已完成 (3.3) 公里, 完成总量 (100) %。场内道路共计 (9.35 新确定) 公里, 已完成 (7.522) 公里, 完成总量 (80.5) %。 2、基础桩基成孔/桩基共计 (89510) 个/根, 完成 (13850) 孔, 完成总量 (15.47) %; 3、支架安装完成 (0) MWp, 完成总量 (0) %; 4、组件安装完成 (0) MWp, 完成总量 (0) % 5、箱变、逆变器基础总计 (27) 基, 开挖完成 (0) 基, 砼浇筑完成 (0) 基, 土方回填 (0) 基。箱变安装 (0) 台、逆变器安装 (0) 组, 箱变及逆变器安装完成总量 (0) %。 6、场内集电线路共计 (23) 公里, 电缆沟开挖 (0) 公里, 完成总量 (0) %; 电缆敷设完成 (0) 公里, 完成总量 (0) %。 7、升压站土建按照综合楼、配电室、水泵房、SVG 小室等主体工程土建进度(简要明晰描述):地基处理完成率 100%。主变基础(包括事故油池)、主变出线架构及中阻柜基础砼浇筑完成;主变防爆墙主体完成;出线架构、GIS 基础浇筑完成;一次舱砼基础浇筑完成;SVG 基础完成;二次舱砼基础完成;生活舱阀板基础完成;南侧块石挡墙砌筑完成 30%。 8、升压站一次设备安装已完成 (0) %、二次设备安装已完成 (0) %; 是否开始调试 (否) 9、送出线路共计 (11.7) 公里, 建设塔基总计 (32) 基, 基础浇筑完成 (4) 基, 完成总量 (12.5) %, 杆塔组立完成 (0) %, 架线完成总量 (0) %; 10、升压站原计划反送电时间: (2023 年 09 月 30 日), 按建设进度计划时间 (2023 年 09 月 30 日)	