

光伏项目工程建设周报

2024 年 43 期



项目：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

填报周期：2024 年 6 月
08 日--6 月 14 日

一、项目总体建设进度汇总：

- 1、进场道路共计（5.3 新确定）公里，已完成（5.3）公里，完成总量（100）%。场内道路共计（10 新确定）公里，已完成（8.8）公里，完成总量（88）%。
- 2、基础桩基成孔共计（89510）孔，完成（60490）孔，完成总量（67.58）%；
- 3、基础桩基砼浇筑共计（89510）基，完成（60490）基，完成总量（67.58）%；
- 4、支架安装完成（82.4）MWp，完成总量（64.40）%；
- 5、组件安装完成（69.3）MWp，完成总量（54.20）%；
- 6、箱变基础总计（34）基，开挖完成（21）基，砼浇筑完成（21）基，土方回填（13）基，箱变安装（13）台，完成总量（38.23）%。逆变器总计（312）台，逆变器安装（167）台，逆变器安装完成总量（53.52）%。
- 7、场内集电线路共计（86）基塔，浇筑完成（86）基塔，完成总量（100）%；立塔完成（83）基，完成总量（96.5）%。D 线改造共计（9）基塔，浇筑完成（8）基塔，完成总量（88.9）%；立塔完成（0）基，完成总量（0）%。
- 8、升压站土建按照综合楼、配电室、水泵房、SVG 室等主体工程土建进度(简要明晰描述):地基处理完成率 100%。主变基础、主变出线架构及中阻柜基础完成；主变防爆墙主体完成；出线架构、GIS 基础完成；一次舱基础完成；SVG 基础完成；二次舱基础完成；生活舱基础完成；废品间完成；独立避雷针基础完成；消防水泵房完成；蓄水池完成；化粪池完成；事故油池完成；升压站挡土墙完成；站内围墙砌筑完成；站内道路完成；电动悬浮门安装完成。站内设备基础和主要建筑全部完成。
- 9、升压站一次设备安装已完成（100）%、二次设备安装已完成（98）%；是否开始调试（是）
- 10、送出线路共计（11.7）公里，建设塔基总计（32）基，基础浇筑完成（32）基，完成总量（100）%，杆塔组立完成（32）基，完成总量（100）%，架线完成总量（100）%；
- 11、对侧站素土挤密桩作业完成。桩基静载试验完成。隔离开关基础开挖完成 70%，

断路器基础开挖完成 70%，避雷器基础开挖完成 70%。地基处理完成 50%。 12、升压站原计划反送电时间：（2023 年 09 月 30 日），按建设进度计划时间（2024 年 5 月 30 日） 13、已并网发电（0）MW，完成总量（0）%。	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、道路工程	西沟地块:场区道路累计修筑 2300M(共计 2300M)，完成率 100%。东郑地块: 场区道路累计完成 3900M(共计 3900M)，完成率 100%。阳朝 21-24 地块: 进场道路累计完成 600 米，完成率 100%（共计 600 米）。场区道路累计完成 1800 米(共计 1800M)，完成率 100%。阳朝 25-27 地块: 场区道路累计完成 1500 米（共计 2000 米），完成率 75%。
2、开关站/升压站	场站目视化施工完成。
3、综合楼/附属建筑	无。
4、场内桩基施工	东郑地块:桩基成孔累计完成 26610 孔;桩位放点累计完成 26610 点;桩基砼浇筑累计完成 26610 个。西沟地块: 桩基成孔累计完成 17000 孔;桩位放点累计完成 17000 点;桩基砼浇筑累计完成 17000 基。阳朝地块: 桩位放点累计完成 16880 点;桩基成孔累计完成 16880 孔。桩基础浇筑累计完成 16880 个。
5、支架及组件安装	东郑地块: 支架安装累计完成 2661 组（约 38.1MW）。组件安装累计完成 69084 块（约 38.0MW）。西沟地块: 支架安装 61 组，累计完成 1691 组(约 24.2MW)。组件安装 12610 块，累计完成 42692 块（约 23.5MW）。阳朝地块: 支架安装 118 组，累计完成 1412 组(约 20.2MW)。组件安装 6916 块，累计完成 14248 块。（约 7.83MW）。 （26 块组件为 1 组，约 70 组 1MW。）

6、逆变器及箱变	西沟区域逆变器安装 6 台。阳朝逆变器安装 17 台。 箱变累计安装完成 13 台，逆变器累计安装完成 167 台。		
7、送出工程（含对侧）	送出线路：自检消缺。 对侧站：桩基静载试验完成、设备基础开挖。 目前征地协调完成 32 基；基础开挖完成 32 基；基础浇筑完成 32 基；接地已完成 32 基；杆塔组立完成 32 基。		
8、集电工程	D 线改造 XD34 基坑掏挖完成，XD7+1、XD34、XD35 基础浇筑完成，D6 铁塔拆除完成。 （东郑-升压站为 AB 线，西沟-升压站为 C 线，阳朝-升压站为 D 线） 目前征地协调完成 86 基；基础开挖完成 86 基；基础浇筑完成 86 基；接地已完成 83 基；杆塔组立完成 83 基。 D 线改造基础开挖完成 8 基；基础浇筑完成 8 基；接地已完成 0 基；杆塔组立完成 0 基。		
9、现场调试	无。		
10、设备到货情况	无。		
11、人员/机械情况	本周监理 5 人；施工人员：升压站及送出施工人员 10 人、管理人员 3 人。光伏场区施工人员 230 人、管理人员 25 人。集电线路管理人员 3 人。施工人员 7 人。主要施工机械：引孔机 1 台、挖掘机 2 台、装载机 5 台、发电机 9 台、吊车 1 辆、自卸吊 3 辆、运输车辆 1 辆。无人机 16 台。		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：			
项目主节点	计划日期	实际完成日期	延误原因及赶工措施（简述）：
1、光伏场区。	1、光伏场区：组件安装完 60MW。完成 29MW 电缆敷设	1、光伏场区：组件安装 69.3MW	1、延误原因：前期工作不充
2、升压站及对侧。			

3、送出线路。 4、集电线路。	及单体调试完成。 2、升压站及对侧：调试完成。 3、送出线路（32基）：导线架设完成 100%。 4、集电线路（86基）：导线架设完成 100%。	2、升压站及对侧：地基处理完成率 100%。主变基础、主变出线架构及中阻柜基础完成；主变防爆墙主体完成；出线架构、GIS 基础完成；一次舱基础完成；SVG 基础完成；二次舱基础完成；生活舱基础完成；废品间完成；独立避雷针基础完成；消防水泵房完成；蓄水池完成；化粪池完成；事故油池完成；升压站挡土墙完成；站内围墙砌筑完成；站内道路完成；电动悬浮门安装完成。站内设备基础和主要建筑全部完成。 3、对侧站：对侧站素土挤密桩作业完成。桩基静载试验完成。隔离开关基础开挖完成 70%，断路器基础开挖完成 70%，避	分。外部协调及未按施工进度计划出图；由于现场施工环境处于陡坡，散料难度大，无人机散料需面临大风天气的困难。 2、西沟地块场区，道路碎石铺垫加固。 3、赶工措施：加快外部协调工作；西沟地块加快场区道路修筑；增加人、机、物料。延长工作时间。增加无人机数量辅助散料。
-------------------------------	---	--	---

		雷器基础开挖完成 70%。地基处理完成 50%。 4、送出线路：塔基完成人工土方掏挖 32 基、砼完成浇筑 32 基。杆塔组立完成 32 基。 5、集电线路： C 线 CD1-C8 开挖、浇筑、组塔完成。 AB 线 AB1-AB45 开挖、浇筑、组塔完成， D 线 D1-D32 开挖并浇筑完成。 D1-D29 组塔完成。 D 线改造基础开挖完成 8 基，基础浇筑完成 8 基。 目前征地协调完成 86 基；基础开挖完成 86 基；基础浇筑完成 86 基；接地已完成 83 基；杆塔组立完成 83 基。	
--	--	--	--

1、首个基础施工	报公司计划日期: 2023 年 07 月 17 日。	实际完成的日期: 2023 年 07 月 22 日。	共完成引孔 60490 个, 桩基 砼浇筑 60490 基。
2、首套组件安装	2023 年 07 月 26 日。	实际完成的日期: 2023 年 10 月 29 日	
3、线路倒送电	2023 年 10 月 25 日		
4、首个发电单元并网	2023 年 10 月 25 日		
5、全容量并网	2023 年 12 月 30 日		
四、主要协调问题及解决情况			
提出需要协调的问题	西沟区域:1. 场区道路外侧浮石较多, 对现场施工人员及光伏组件有较大的安全隐患		
未解决的协调问题解决进展	西沟区域:1. 场区道路外侧浮石较多, 对现场施工人员及光伏组件有较大的安全隐患		
五、 下周计划主要工作内容			
一、东郑区域光伏场区: 现有工作面已全部完成。 二、西沟区域光伏场区 (含 A1、A2 地块): 1、支架安装 3 组。 2、组件安装 1352 块。 3、逆变器安装 2 台。 4、电缆桥架安装 3MW。 5、直流电缆敷设 30KM。			

6、接地装置安装 1MW。

三、阳朝区域光伏场区：

1、21-24 地块箱变基础浇筑完成 2 个。箱变安装 2 个。支架安装 150 组。

组件安装 5000 块。直流电缆敷设 30KM。逆变器安装 5 台。接地装置安装 1KM。桥架安装 500M。

2、25-27 地块组件安装 3900 块。直流电缆敷设 20KM。逆变器安装 10 台。接地安装 2MW。电缆桥架安装 2MW。

四、升压站、对侧站、集电、送出工程：

1、升压站：

1、场站消缺。

2、对侧站：

1、设备基础浇筑完成 70%；西侧围墙基础浇筑完成。

3、集电线路：（东郑-升压站为 AB 线，西沟-升压站为 C 线，阳朝-升压站为 D 线。）

1、D 线钢筋加工，XD6 基坑开挖，XD6 基础支模、钢筋绑扎，XD6 基础浇筑。

2、XD30、XD31、XD31+1、XD32 杆塔组立。

3、送出线路：

1、自检消缺。

填报人：王孝金

审核人：王轩

时间： 2024 年 6 月 14 日

工程现场照片：

	
东郑区域 17#地块安全围栏安装	西沟区域 A2#地块支架安装



阳朝区域 24#地块支架消缺



西沟区域 A2#地块组件安装