

光伏项目工程建设周报

2024 年 51 期



项目：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

填报周期：2024 年 8 月 03 日--8 月 09 日

一、项目总体建设进度汇总：

- 1、进场道路共计（5.3 新确定）公里，已完成（5.3）公里，完成总量（100）%。场内道路共计（10 新确定）公里，已完成（10）公里，完成总量（100）%。
- 2、基础桩基成孔共计（89510）孔，完成（73193）孔，完成总量（81.77）%；
- 3、基础桩基砼浇筑共计（89510）基，完成（68053）基，完成总量（76.03）%；
- 4、支架安装完成（89.14）MWp，完成总量（69.66）%；
- 5、组件安装完成（86.55）MWp，完成总量（67.58）%；
- 6、箱变基础总计（34）基，开挖完成（25）基，砼浇筑完成（25）基，土方回填（13）基，箱变安装（25）台，完成总量（73.53）%。逆变器总计（312）台，逆变器安装（200）台，逆变器安装完成总量（64.1）%。
- 7、场内集电线路共计（86）基塔，浇筑完成（86）基塔，完成总量（100）%；立塔完成（86）基，完成总量（100）%。D 线改造共计（9）基塔，浇筑完成（9）基塔，完成总量（100）%；立塔完成（9）基，完成总量（100）%。C 线改造共计（4）基塔，浇筑完成（2）基塔，完成总量（50）%；立塔完成（0）基，完成总量（0）%。
- 8、升压站土建按照综合楼、配电室、水泵房、SVG 室等主体工程土建进度（简要明晰描述）：地基处理完成率 100%。主变基础、主变出线架构及中阻柜基础完成；主变防爆墙主体完成；出线架构、GIS 基础完成；一次舱基础完成；SVG 基础完成；二次舱基础完成；生活舱基础完成；废品间完成；独立避雷针基础完成；消防水泵房完成；蓄水池完成；化粪池完成；事故油池完成；升压站挡土墙完成；站内围墙砌筑完成；站内道路完成；电动悬浮门安装完成。站内设备基础和主要建筑全部完成。
- 9、升压站一次设备安装已完成（100）%、二次设备安装已完成（98）%；是否开始调试（是）
- 10、送出线路共计（11.7）公里，建设塔基总计（32）基，基础浇筑完成（32）基，完成总量（100）%，杆塔组立完成（32）基，完成总量（100）%，架线完成总量（100）%；

11、对侧站 已完成基础：进线架构 4 个、电压互感器 3 个、电缆沟西侧隔离开关 6 个、电流互感器 3 个、电缆沟东侧母线支架基础 4 个、隔离开关 3 个、断路器 3 个、支柱绝缘子 1 个、东南侧母线支架基础 4 个、隔离开关 3 个。共 34 个。 未完成基础：端子箱基础 1 个、独立避雷针 1 个。共 2 个。 12、升压站原计划反送电时间：（2023 年 09 月 30 日），按建设进度计划时间（2024 年 9 月 8 日） 13、已并网发电（0）MW，完成总量（0）%。	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、道路工程	西沟地块:场区道路累计修筑 2300M(共计 2300M), 完成率 100%。 东郑地块:场区道路累计完成 3900M(共计 3900M), 完成率 100%。 阳朝 21-24 地块: 进场道路累计完成 600 米, 完成率 100%（共计 600 米）。场区道路累计完成 1800 米（共计 1800M），完成率 100%。 阳朝 25-27 地块: 场区道路累计完成 2000 米（共计 2000 米），完成率 100%。
2、开关站/升压站	舱体厂家本周完成 6 条，开关柜本周完成 2 条，视频监控本周完成 2 条，施工实体本周完成 5 条。
3、综合楼/附属建筑	备品备件库基础开挖完成，地基处理完成。
4、场内桩基施工	东郑地块:桩基成孔累计完成 27770 孔;桩位放点累计完成 27770 点; 桩基砼浇筑累计完成 27770 个。 上苏地块: 桩基成孔本周完成 300 孔, 累计完成 6258 孔; 桩位放点本周完成 102 点, 累计完成 6344 点。桩基砼浇筑 456 个, 累计完成 5823 个。 洪池地块: 桩基成孔本周完成 2620 孔, 累计完成 2945 孔; 桩位放点本周完成 2240 点, 累计完成 3890 点。 西沟地块: 桩基成孔 320 孔, 累计完成 19060 孔; 桩位放点 520 点, 累计完成 19380 点; 桩基砼浇筑累计完成 17620 基。

	阳朝地块:桩位放点累计完成 17160 点;桩基成孔累计完成 17160 孔。桩基础浇筑累计完成 16840 个。
5、支架及组件安装	东郑地块:支架安装累计完成 2777 组 (约 39.71MW)。组件安装 1482 块,累计完成 72100 块 (约 39.65MW)。 西沟地块:支架安装累计完成 1762 组 (约 25.2MW)。组件安装 260 块,累计完成 44304 块 (约 24.37MW)。 阳朝地块:支架安装 41 组,累计完成 1649 组 (约 23.57MW)。组件安装累计完成 40872 块。(约 22.47MW)。 (26 块组件为 1 组,约 70 组 1MW。)
6、逆变器及箱变	西沟地块逆变器安装 4 台。阳朝地块逆变器安装 7 台。 箱变累计安装完成 25 台,逆变器累计安装完成 200 台。
7、送出工程(含对侧)	送出线路:无施工。 对侧站:室外电缆沟侧壁模板安装完成,加固完成。场地平整完成。 目前征地协调完成 32 基;基础开挖完成 32 基;基础浇筑完成 32 基;接地已完成 32 基;杆塔组立完成 32 基。
8、集电工程	C10 基础支模完成、基础浇筑、基础拆模回填完成, C12 基坑开挖完成, D 线自检消缺。 (东郑-升压站为 AB 线,西沟-升压站为 C 线,阳朝-升压站为 D 线) 目前征地协调完成 86 基;基础开挖完成 86 基;基础浇筑完成 86 基;接地已完成 86 基;杆塔组立完成 86 基。 D 线改造基础开挖完成 9 基;基础浇筑完成 9 基;接地已完成 9 基;杆塔组立完成 9 基。 C 线变更基础开挖完成 4 基;基础浇筑完成 3 基;
9、现场调试	无。

10、设备到货情况	上苏地块组件到货 2592 块。
11、人员/机械情况	本周监理 5 人；施工人员：升压站、对侧站及送出施工人员 11 人、管理人员 4 人。光伏场区施工人员 163 人、管理人员 26 人。集电线路管理人员 3 人。施工人员 15 人。主要施工机械：引孔机 6 台、装载机 3 台、发电机 13 台、自卸吊 1 辆。

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点	计划日期	实际完成日期	延误原因及赶工措施（简述）：
1、光伏场区。 2、升压站及对侧。 3、送出线路。 4、集电线路。	1、光伏场区：组件安装完 60MW。 完成 29MW 电缆敷设及单体调试完成。 2、升压站及对侧：调试完成。 3、送出线路（32 基）：导线架设完成 100%。 4、集电线路（86 基）：导线架设完成 100%。	1、光伏场区：组件安装 86.55MW 2、升压站：升压站已基本完成，正在进行消缺工作。 3、对侧站：已完成基础：进线架构 4 个、电压互感器 3 个、电缆沟西侧隔离开关 6 个、电流互感器 3 个、电缆沟东侧母线支架基础 4 个、隔离开关 3 个、断路器 3 个、支柱绝缘子 1 个、东南侧母线支架基础 4 个、隔离开关 3 个。共 34 个。 未完成基础：端子箱基础 1 个、独立避雷针 1 个。共 2	延误原因及赶工措施（简述）： 1、延误原因：前期工作不充分。外部协调及未按施工进度计划出图；由于现场施工环境处于陡坡，散料难度大，无人机散料需面临大风天气的困难。当前正值夏季多雨期间，对于 9.8 并网计划，当前施工进度面临巨大挑战。 2、西沟地块场区组件下方杂草涨势迅猛，需安排专人清理，具有严重安全隐患。 3、赶工措施：加快外部协调工作；增加人、机、物料。延长工作时间。

		个。 4、送出线路：塔基完成人工土方掏挖 32 基、砼完成浇筑 32 基。杆塔组立完成 32 基。 5、集电线路： C 线 CD1-C8 开挖、浇筑、组塔完成。 C 线改造基础开挖完成 4 基，基础浇筑完成 3 基。基础组塔完成 0 基。 AB 线 AB1-AB45 开挖、浇筑、组塔完成， D 线 D1-D32 开挖、浇筑、组塔完成。 D 线改造基础开挖完成 9 基，基础浇筑完成 9 基。基础组塔完成 9 基。 目前征地协调完成 86 基；基础开挖完成 86 基；基础浇筑完成 86 基；接地已完成 86 基；杆塔组立	
--	--	--	--

		完成 86 基。	
1、首个基础施工	报公司计划日期： 2023 年 07 月 17 日。	实际完成的日期： 2023 年 07 月 22 日。	共完成引孔 73193 个，桩基砼浇筑 68053 基。
2、首套组件安装	2023 年 07 月 26 日。	实际完成的日期： 2023 年 10 月 29 日	
3、线路倒送电	2023 年 10 月 25 日		
4、首个发电单元并网	2023 年 10 月 25 日		
5、全容量并网	2023 年 12 月 30 日		
四、主要协调问题及解决情况			
提出需要协调的问题	西沟区域:1.场区道路外侧浮石较多，对现场施工人员及光伏组件有较大的安全隐患		
未解决的协调问题解决进展	西沟区域:1.场区道路外侧浮石较多，对现场施工人员及光伏组件有较大的安全隐患		
五、 下周计划主要工作内容			
一、东郑区域光伏场区：桥架安装 1000 米。直流电缆敷设 1.6MW。 二、上苏区域光伏场区： 1、桩基础引孔 116 个。 2、桩基础浇筑 551 个。 3、支架安装 100 组。			

4、组件安装 70 组。

5、3 台箱变筏板基础浇筑。

三、洪池区域光伏场区：

1、29 地块放点 1000 个。引孔 800 个。浇筑 300 个。

2、30-31 地块引孔 370 个。浇筑 600 个。

四、西沟区域光伏场区（含天保林地地块）：

1、桩基础放点 800 个。

2、桩基础引孔 520 个

3、桩基础浇筑 600 个。

4、组件安装 1040 块。

5、直流电缆敷设 10KM。

四、阳朝区域光伏场区：

1、21-24 地块支架安装 67 组。组件安装 2000 块。直流电缆敷设 10KM。交流电缆敷设 5KM。逆变器安装 12 台。接地装置安装 1KM。桥架安装 920M。

2、25-27 地块组件安装 252 块。直流电缆敷设 10KM。接地安装 1MW。电缆桥架安装 1MW。

五、升压站、对侧站、集电、送出工程：

1、升压站：

1、山西允能 6 条，下周计划全部完成。舱体厂家 13 条，下周计划全部完成。开关柜 8 条，下周计划全部完成。主变 2 条，下周计划全部完成。施工实体 123 条，下周计划全部完成。备品备件库基础施工完成。

2、对侧站：

1、电缆沟施工完成。

2、母线架构及隔离开关设备安装完成。

3、集电线路：（东郑-升压站为 AB 线，西沟-升压站为 C 线，阳朝-升压站为 D 线。）

1、C 线 C12 钢筋绑扎、基础浇筑。

4、送出线路：

1、复验收完成。

填报人：王孝金

审核人：王轩

时间：2024年8月09日

工程现场照片：

 平陆县100WM农光互补光伏发电项目 施工区域：东郑光伏区 施工内容：东郑补地安装组件 拍摄人：常州正衡电力工程监理有限公司 拍摄时间：2024.08.05 08:54 天气：晴 27℃ 地点：平陆县·岭南 施工单位：常州正衡电力工程监理有限公司	 平陆县100WM农光互补光伏发电项目 施工区域：上苏地块 施工内容：上苏地块5号地块桩基浇筑 拍摄人：常州正衡电力工程监理有限公司 拍摄时间：2024.08.03 10:13 天气：多云 31℃ 地点：平陆县·牛家庄 施工单位：常州正衡电力工程监理有限公司
东郑增补地块组件安装	上苏地块桩基浇筑
 平陆县100WM农光互补光伏发电项目 施工区域：东郑上苏光伏区 施工内容：上苏2地块支架安装通查 拍摄人：常州正衡电力工程监理有限公司 拍摄时间：2024.08.05 16:01 天气：晴 31℃ 地点：未获取 施工单位：常州正衡电力工程监理有限公司	 山西平陆县100WM农光互补光伏发电项目 施工区域：西沟区域 施工内容：无人机散料 拍摄时间：2024.08.08 08:30 地点：山西平陆县西沟区域A3地块 施工单位：常州正衡电力工程监理有限公司
上苏地块支架安装	西沟区域 A3 地块无人机散料