

太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏项目工程监理周报

2023 年 10 月 21 日

第 17 周

项目名称:太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏项目工程				填报周期: 2023 年 10 月 21 日																														
项目分月投产计划 (万千瓦) <table border="1"> <tr> <td>月份</td> <td>1 月</td> <td>2 月</td> <td>3 月</td> <td>4 月</td> <td>5 月</td> <td>6 月</td> </tr> <tr> <td>投产容量</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>月份</td> <td>7 月</td> <td>8 月</td> <td>9 月</td> <td>10 月</td> <td>11 月</td> <td>12 月</td> </tr> <tr> <td>投产容量</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>0.05</td> <td>1.7</td> <td>3.3</td> </tr> </table>							月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	投产容量	/	/	/	/	/	/	月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	投产容量	/	/	/	0.05	1.7	3.3
月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月																												
投产容量	/	/	/	/	/	/																												
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月																												
投产容量	/	/	/	0.05	1.7	3.3																												
一、本周现场人员情况 <table border="1"> <tr> <td>管理方</td> <td>单位名称</td> <td>人员分类</td> <td>人数</td> </tr> <tr> <td>建设单位</td> <td>山西上电晴鸿新能源有限公司</td> <td>现场管理人员</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">施工单位</td> <td rowspan="3">通号工程局集团 城建工程有限公司</td> <td>获取工作面开发人员</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>工程管理人员</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>现场施工工人</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>监理单位</td> <td>常州正衡电力工程 监理有限公司</td> <td>监理人员</td> <td>3</td> </tr> </table>							管理方	单位名称	人员分类	人数	建设单位	山西上电晴鸿新能源有限公司	现场管理人员	2	施工单位	通号工程局集团 城建工程有限公司	获取工作面开发人员	15	工程管理人员	13	现场施工工人	14	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司	监理人员	3								
管理方	单位名称	人员分类	人数																															
建设单位	山西上电晴鸿新能源有限公司	现场管理人员	2																															
施工单位	通号工程局集团 城建工程有限公司	获取工作面开发人员	15																															
		工程管理人员	13																															
		现场施工工人	14																															
监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司	监理人员	3																															
二、本周获取工作面情况 晋源区: 本月计划获取工作面 (100) 户。本周实际获取工作面 (16) 户, 分布在北瓦窑村、万花堡、西峪村、姚村、梁家寨、北邵村等村, 预计可安装容量 (0.68) MW·P。项目累计获取工作面 (62) 户。 晋源区东庄村 (4) 户并网; 赤桥村 (1) 户并网; 北瓦窑村 (2) 户组件完成; 牛家口村 (2) 户支架完成; 南张村 (1) 户组件完成; 西峪村																																		

(1) 户支架完成；东关村 (1) 户逆变器完成；古城营村 (2) 户逆变器完成。（详见附表）

下周计划获取工作面 (42) 户，17 户新开工，其中 13 户支架完成；4 户进场下料。下周 9 户具备并网条件（其中 4 户高压）。

三、物资到货情况

1. 本周支架到货 (371.446) 吨，累计到货 (502.672) 吨。
2. 本周组件到货 (0) MW，累计到货 (6.6) MW，达到总量的 (3.88)%。
3. 本周逆变器调拨 (0) 台，累计到货 (75) 台，达到总量的 (1.34)%。
4. 本周直流电缆到货 (0) 千米，累计到货 (17.5112) 千米。
5. 本周交流电缆到货 (0) 千米，累计到货 (0) 千米。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

1. 下周支架计划到货 (0) 吨。
2. 下周组件计划到货 (5) MW。
3. 下周逆变器计划到货 (0) 台。
4. 下周直流电缆计划到货 (1) 千米（红色）。
5. 下周交流电缆计划到货 (0) 千米。
6. 下周铝合金导轨计划到货 (0.2) 千米。

四、备案情况（如有）

本周完成备案 (0.163) MWp，累计已完成 (0.163) MWp 备案。其中，已完成安装后补备案 (0.163) MWp，新备案 (0) MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装 (0.64) MWp。本周实际安装完成 (0.19) MWp，累计已安装完成 (0.85) MWp，完成总量的 (0.5)%。

下周计划安装 (0.41) MWp（其中高压 0.13 MWp）。

六、并网情况

计划本月向电网递交 (17) 户并网审核资料。本周计划向电网递交

(5) 户并网审核资料, 实际递交 (5) 户并网审核资料。下周计划向电网递交 (0) 户并网审核资料。

本周电表获取/安装 (5) 块, 下周需求 (0) 块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量?

可

本周并网 (0.163)MWp, 本月累计并网 (0.163)MWp, 项目共并网 (0.163)MWp, 完成总量的 (0.1) %。

七、下周计划 (详见附表)

晋源区: 施工人员合计 72 人。北瓦窑村 2 户施工至逆变器、3 户支架完成; 牛家口 2 户施工至逆变器; 万花堡 2 户支架完成; 西峪村 1 户施工至逆变器, 3 户支架完成; 姚村 2 户施工至逆变器, 1 户支架完成; 梁家寨 3 户支架完成; 北邵村 4 户支架完成。

八、本周各项计划未完成原因及下周解决措施 (如有需协调事项, 写明需哪个层面提供何种支持)

北瓦窑村整改周期长; 西峪村施工进度较慢

填报人: 陈渝

数据提供: 张健

审核人: 高立标

时 间: 2023 年 10 月 21 日

施工计划

序号	姓名	地址	本周计划	本周完成	本周偏差偏差原因	下周计划	施工班组人员
1	牛舍会	晋源区北瓦窑村	具备并网条件	无	无	报验	施工一队 16 人
2	牛俊龙	晋源区北瓦窑村	具备并网条件	无	无	报验	施工一队 16 人
3	韩兔元	晋源区北瓦窑村	具备并网条件	无	无	报验	施工一队 16 人
4	牛金根	晋源区北瓦窑村	具备并网条件	无	无	报验	施工一队 16 人
5	村委会	晋源区北瓦窑村	具备并网条件	无	无	报验	施工一队 16 人
6	牛新会	晋源区北瓦窑村	具备并网条件	无	无	报验	施工一队 16 人
7	牛红杰	晋源区北瓦窑村	具备并网条件	无	无	报验	施工一队 16 人
8	牛保武	晋源区北瓦窑村	具备并网条件	无	无	报验	施工一队 16 人
9	牛义中	晋源区北瓦窑村	具备并网条件	无	无	报验	施工一队 16 人
10	牛斌龙	晋源区北瓦窑村	具备并网条件	无	无	报验	施工一队 16 人
11	牛瑞平	晋源区北瓦窑村	具备并网条件	无	无	报验	施工一队 16 人
12	牛君杰	晋源区北瓦窑村	具备并网条件	无	无	报验	施工一队 16 人
13	贾建平	晋源区北瓦窑村	具备并网条件	无	无	报验	施工一队 16 人
14	牛计元	晋源区北瓦窑村	具备并网条件	无	无	报验	施工一队 16 人
15	杨会峰	晋源区北瓦窑村	具备并网条件	无	无	报验	施工一队 16 人
16	李银仙	晋源区北瓦窑村	具备并网条件	组件完成	施工进度慢	逆变器安装、报验	施工一队 16 人
17	牛映平	晋源区北瓦窑村	具备并网条件	组件完成	施工进度慢	逆变器安装、报验	施工一队 16 人

18	牛保贵	晋源区北瓦窑村	具备并网条件	无	无	报验	施工一队 16 人
19	牛鹏涛	晋源区北瓦窑村	无	无	无	支架完成	施工一队 16 人
20	牛它根	晋源区北瓦窑村	无	无	无	支架完成	施工一队 16 人
21	牛八只	晋源区北瓦窑村	无	无	无	支架完成	施工一队 16 人
22	牛樱桃	晋源区北瓦窑村	无	无	无	进场下料	施工一队 16 人
23	牛改兰	晋源区北瓦窑村	无	无	无	进场下料	施工一队 16 人
24	梁永吉	晋源区牛家口村	支架完成	支架完成	无	施工至逆变器	施工一队 16 人
25	李志武	晋源区牛家口村	支架完成	支架完成	无	施工至逆变器	施工一队 16 人
26	白贵生	晋源区东庄村	并网完成	并网完成	无		施工一队 16 人
27	何三保	晋源区东庄村	并网完成	并网完成	无		施工一队 16 人
28	何军伟	晋源区东庄村	并网完成	并网完成	无		施工一队 16 人
29	何会宝	晋源区东庄村	并网完成	并网完成	无		施工一队 16 人
30	乔建伟	晋源区赤桥村	并网完成	并网完成	无		施工一队 16 人
31	王福牛	晋源区东关村	具备并网条件	逆变器完成	无	报验	施工一队 16 人
32	杨坤	晋源区南张村	具备并网条件	组件完成	施工进度慢	逆变器完成、报验	施工一队 16 人
33	赵鹏	晋源区古城营村	具备并网条件	组件完成	施工进度慢	逆变器完成、报验	施工一队 16 人
34	于娟	晋源区古城营村	具备并网条件	逆变器完成	无	报验	施工一队 16 人
35	杜润安	晋源区古城营村	具备并网条件	逆变器完成	无	报验	施工一队 16 人
36	马杰	晋源区晋阳堡村	具备并网条件	逆变器完成	无	报验	施工一队 16 人
37	韩贵根	田村	具备并网条件	逆变器完成	无	报验	施工一队 16 人

38	范凯	万花堡	无	无	无	支架完成	施工一队 16 人
39	李峰	万花堡	无	无	无	支架完成一半	施工一队 16 人
40	魏元柱	晋源区西峪村	施工至逆变器	未施工	施工进度慢	支架完成	施工二队 15 人
41	王智新	晋源区西峪村	施工至逆变器	支架完成	施工进度慢	施工至逆变器	施工二队 15 人
42	韩迎贵	晋源区西峪村	施工至逆变器	未施工	施工进度慢	支架完成	施工二队 15 人
43	魏梅兰	晋源区西峪村	施工至逆变器	未施工	施工进度慢	支架完成	施工二队 15 人
44	魏巧珍	晋源区西峪村	施工至逆变器	未施工	施工进度慢	进场下料	施工二队 15 人
45	冀保福	晋源区姚村	施工至逆变器	支架完成	施工进度慢	施工至逆变器	施工三队 10 人
46	关树卿	晋源区姚村	施工至逆变器	支架安装	施工进度慢	施工至逆变器	施工三队 10 人
47	冀保国	晋源区姚村	无	无	无	支架完成	施工三队 10 人
48	张彦博	晋源区姚村	无	无	无	进场下料	施工三队 10 人
49	马福俊 1	梁家寨	无	无	无	支架完成	施工五队 15 人
50	马福俊 2	梁家寨	无	无	无	支架完成	施工五队 15 人
51	赵有强	梁家寨	无	无	无	支架完成	施工五队 15 人
52	王二云	北邵村	无	无	无	支架完成	施工六队 15 人
53	郭建强	北邵村	无	无	无	支架完成	施工六队 15 人
54	李记萍	北邵村	无	无	无	支架完成	施工六队 15 人
55	王宏俊	北邵村	无	无	无	支架完成	施工六队 15 人
	一队开发计划						
	二队开发计划					12 户	

	三队开发计划					5 户	
	五队开发计划					15 户	
	六队开发计划					20 户	

附件：工程现场照片

