

太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏项目工程监理周报

2023 年 11 月 25 日

第 22 周

项目名称:太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏项目工程	填报周期: 2023 年 11 月 19 日-2023 年 11 月 25 日
-------------------------------	---

项目分月投产计划 (万千瓦)

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	/	/	/	/	/	/
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投产容量	/	/	/	0.05	1.7	3.3

一、本周现场人员情况

管理方	单位名称	人员分类	人数
建设单位	山西上电晴鸿新能源有限公司	现场管理人员	2
施工单位	通号工程局集团 城建工程有限公司	获取工作面开发人员	15
		工程管理人员	13
		现场施工工人	30
监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司	监理人员	3

二、本周获取工作面情况

晋源区:

本月计划获取工作面 (100) 户。本周实际获取工作面 (2) 户, 项目累计获取工作面 (65) 户 (已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减), 累计获取资源 2600KW。

本周姚村 (3) 户支架完成; 枣园头村 (1) 户支架完成; 北邵村 (2) 户逆变器完成。(详见附表)

下周计划获取工作面（10）户。

三、物资到货情况

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(502.672)吨。
2. 本周组件到货(0)MW，累计到货(24.218)MW，达到总量的(14.2)%。
3. 本周逆变器到货(82)台，累计到货(157)台，达到总量的(2.62)%。
4. 本周直流电缆到货（0）千米，累计到货（17.5112）千米。
5. 本周交流电缆到货（0）千米，累计到货（0）千米。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

1. 下周支架计划到货(0)吨。
2. 下周组件计划到货(0)MW。
3. 下周逆变器计划到货(0)台。
4. 下周直流电缆计划到货（0）千米。
5. 下周交流电缆计划到货（0）千米。
6. 下周铝合金导轨计划到货（0）千米。

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0)MWp，累计已完成(0.163)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0.163)MWp，新备案(0)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装（0.6）MWp。本周实际安装完成(0.26)MWp，累计已安装完成(1.5)MWp，完成总量的（0.88）%。

下周计划安装（0.8）MWp。

六、并网情况

本周计划向电网递交（39）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料，累计递交（5）户，下周计划向电网递交（44）户并网审核资料。

本周电表获取/安装（0）块，下周需求（0）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

可

本周并网 (0)MWp，本月累计并网 (0.163)MWp，项目共并网 (0.163)MWp,完成总量的 (0.1) %。

七、下周计划（详见附表）

晋源区：施工人员合计 47 人。18 户施工至逆变器；1 户支架完成；

八、施工情况说明

累计开工建设 56 户，其中已低压并网 5 户，具备高压并网条件 2 户，具备低压并网条件 33 户，支架安装完成 17 户，其余正在建设中。

九、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）

填报人：陈渝

数据提供：张健

审核人：高立标

时 间：2023 年 11 月 25 日

施工计划 11.26-12.2

序号	姓名	地址	目前施工阶段	下周计划	施工班组人员	并网等级
1	牛映平	晋源镇北瓦窑村	具备并网条件	/	/	380V
2	杨会峰	晋源镇北瓦窑村	具备并网条件	/	/	380V
3	牛新会	晋源镇北瓦窑村	具备并网条件	/	/	380V
4	牛保武	晋源镇北瓦窑村	具备并网条件	/	/	380V
5	贾健平	晋源镇北瓦窑村	具备并网条件	/	/	380V
6	李银仙	晋源镇北瓦窑村	具备并网条件	/	/	380V
7	牛俊龙	晋源镇北瓦窑村	具备并网条件	/	/	380V
8	牛金根	晋源镇北瓦窑村	具备并网条件	/	/	380V
9	韩兔元	晋源镇北瓦窑村	具备并网条件	/	/	380V
10	牛君杰	晋源镇北瓦窑村	具备并网条件	/	/	380V
11	牛瑞平	晋源镇北瓦窑村	具备并网条件	/	/	380V
12	牛义中	晋源镇北瓦窑村	具备并网条件	/	/	380V
13	牛舍会	晋源镇北瓦窑村	具备并网条件	/	/	380V
14	牛斌龙	晋源镇北瓦窑村	具备并网条件	/	/	380V
15	村委会	晋源镇北瓦窑村	具备并网条件	/	/	380V
16	牛宝贵	晋源镇北瓦窑村	具备并网条件	/	/	380V
17	牛鹏涛 1	晋源镇北瓦窑村	组件安装	施工至逆变器，报验		380V

18	牛它根	晋源镇北瓦窑村	组件安装	施工至逆变器，报验	施工一队 8 人	380V
19	李建生	晋源镇北瓦窑村	组件安装	施工至逆变器，报验		380V
20	牛银桃	晋源镇北瓦窑村	组件安装	施工至逆变器，报验		380V
21	许云 1	晋源镇北瓦窑村	组件安装	施工至逆变器，报验		380V
22	牛爱春	晋源镇北瓦窑村	具备并网条件			380V
23	杨小明	晋源镇北瓦窑村	支架完成	施工至逆变器，报验	施工一队 8 人	380V
24	牛秋会	晋源镇北瓦窑村	支架完成	施工至逆变器，报验		380V
25	梁永吉	晋祠镇牛家口村	具备并网条件	整改报验，具备并网条件	施工一队 2 人	380V
26	李志武	晋祠镇牛家口村	具备并网条件	整改报验，具备并网条件		380V
27	王福牛	晋源镇东关村	具备并网条件	/	/	380V
28	杨坤	晋祠镇南张村	具备并网条件	/	/	380V
29	赵鹏	晋源镇古城营村	具备并网条件	/	/	380V
30	于娟	晋源镇古城营村	具备并网条件	/	/	380V
31	杜润安	晋源镇古城营村	具备并网条件	/	/	380V
32	宋燕兰	晋源镇晋阳堡村	具备并网条件	/	/	380V
33	韩贵根	姚村镇田村	具备并网条件	/	/	380V
34	范凯	晋祠镇万花堡	逆变器完成	具备并网条件，报验	施工一队 2 人	380V
35	王智新	金胜镇西峪村	具备并网条件	整改报验，具备并网条件	施工二队 10 人	380V
36	韩迎贵	金胜镇西峪村	组件安装	施工至逆变器，报验		380V
37	魏梅兰	金胜镇西峪村	组件完成	施工至逆变器，报验		380V

38	魏世昌	金胜镇西峪村	支架完成	施工至逆变器，报验		380V
39	魏尔栋	金胜镇西峪村	支架安装	施工至逆变器，报验		380V
40	冀保福	姚村镇姚村	具备并网条件	/	/	10KV
41	关树卿	姚村镇姚村	组件安装	施工至逆变器，报验	/	10KV
42	冀保国	姚村镇姚村	具备并网条件	/	/	10KV
43	张彦博	姚村镇姚村	支架完成	组件完成	施工三队 5 人	10KV
44	刘高生 1	姚村镇姚村	组件完成	施工至逆变器，报验	施工三队 5 人	380V
45	高俊强	姚村镇姚村	支架完成	施工至逆变器，报验		380V
46	张亚荣	姚村镇姚村	支架完成	施工至逆变器，报验		380V
47	刘宏斌	姚村镇姚村	支架安装	施工至逆变器，报验		380V
48	刘朝阳	姚村镇姚村	无	施工至逆变器，报验	施工三队 5 人	380V
49	雷福根	姚村镇枣园头村	无	支架完成	施工五队 2 人	380V
50	郭文	姚村镇枣园头村	支架完成	施工至逆变器，报验		380V
51	王二云	姚村镇北邵村	具备并网条件			380V
52	郭建强	姚村镇北邵村	具备并网条件			380V
53	梁林虎	姚村镇北邵村	具备并网条件			380V
54	王宏俊	姚村镇北邵村	具备并网条件			380V
55	郭秀花	姚村镇北邵村	具备并网条件			380V
56	白有旺	姚村镇北邵村	具备并网条件			380V

附件：工程现场照片

