

太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏项目工程监理周报

2024 年 1 月 27 日

第 31 周

项目名称:太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏项目工程	填报周期: 2024 年 1 月 21 日-2024 年 1 月 27 日
-------------------------------	---------------------------------------

项目分月投产计划 (万千瓦)

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	/	/	/	/	/	/
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投产容量	/	/	/	0.05	1.7	3.3

一、本周现场人员情况

管理方	单位名称	人员分类	人数
建设单位	山西上电晴鸿新能源有限公司	现场管理人员	2
施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司	获取工作面开发人员	15
		工程管理人员	13
		现场施工工人	15
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员	3

二、本周获取工作面情况

晋源区:

本月计划获取工作面 (100) 户。本周实际获取工作面 (0) 户, 项目累计获取工作面 (70) 户 (已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减), 累计获取资源 2800KW。

姚村一台 315 柱上变供电局验收, 姚村 (4) 户逆变器完成。

下周计划获取工作面 (5) 户。

三、物资到货情况

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(504.580)吨。
2. 本周组件到货(0) MW，累计到货(24.218)MW，达到总量的(14.2)%。
3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(494)台，达到总量的(11.71)%。
4. 本周直流电缆到货(0) 千米，累计到货(17.5112) 千米。
5. 本周交流电缆到货(0) 千米，累计到货(0) 千米。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

1. 下周支架计划到货(0)吨。
2. 下周组件计划到货(0)MW。
3. 下周逆变器计划到货(0)台。
4. 下周直流电缆计划到货(0) 千米。
5. 下周交流电缆计划到货(0) 千米。
6. 下周铝合金导轨计划到货(0) 千米。

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0.05)MWp，累计已完成(2.74)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0.05)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装(0.08) MWp。本周实际安装完成(0.05)MWp，累计已安装完成(2.74)MWp，完成总量的(1.61)%。

下周计划安装(0) MWp。

六、并网情况

本周计划向电网递交(5)户并网审核资料，实际递交(0)户并网审核资料，累计递交(67)户，下周计划向电网递交(0)户并网审核资料。

本周电表获取(0)块，其中安装(0)块，累计安装(62)块，下周需求(1)块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

可

本周并网(0)MWp，项目共并网(2.24)MWp，完成总量的（1.32）%。

七、下周计划（详见附表）

晋源区：户用施工人员合计8人。1户具备并网条件，11户竣工验收；外线施工人员7人，5户高压并网，1户低压并网。

八、施工情况说明

累计开工建设69户，其中已低压并网60户，具备高压并网条件5户，具备低压并网条件3户，支架安装完成1户。

九、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）

填报人：陈渝

数据提供：张健

审核人：高立标

时 间：2024年01月27日

施工计划 1.28-2.3

序号	姓名	地址	目前施工阶段	下周计划	施工班组人员	并网等级
1	牛映平	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
2	杨会峰	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
3	牛新会	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
4	牛保武	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
5	贾健平	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
6	李银仙	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
7	牛俊龙	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
8	牛金根	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
9	韩兔元	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
10	牛君杰	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
11	牛瑞平	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
12	牛义中	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
13	牛舍会	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
14	牛斌龙	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
15	村委会 1	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
16	村委会 2	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
17	牛宝贵	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V

18	牛鹏涛	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
19	牛它根	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
20	李建生	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
21	牛银桃	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
22	许云	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
23	牛爱春	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
24	杨小明	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
25	牛秋会	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
26	梁永吉	晋祠镇牛家口村	已并网	/	/	380V
27	李志武	晋祠镇牛家口村	已并网	/	/	380V
28	王福牛	晋源镇东关村	已并网	/	/	380V
29	杨坤	晋祠镇南张村	已并网	/	/	380V
30	赵鹏	晋源镇古城营村	已并网	/	/	380V
31	常乐	晋源镇古城营村	已并网	/	/	380V
32	于娟	晋源镇古城营村	已并网	/	/	380V
33	杜润安	晋源镇古城营村	已并网	/	/	380V
34	宋燕兰	晋源镇晋阳堡村	已并网	/	/	380V
35	韩贵根	姚村镇田村	已并网	/	/	380V
36	范凯	晋祠镇万花堡	已并网	/	/	380V
37	王智新	金胜镇西峪村	已并网	/	/	380V

38	韩峪萍	金胜镇西峪村	已并网	/	/	380V	
39	韩喜贵	金胜镇西峪村	已并网	/	/	380V	
40	韩峪姣	金胜镇西峪村	已并网	/	/	380V	
41	魏梅兰	金胜镇西峪村	已并网	/	/	380V	
42	魏世昌	金胜镇西峪村	已并网	/	/	380V	
43	魏二屯	金胜镇西峪村	已并网	/	/	380V	
44	冀保福	姚村镇姚村	具备并网条件	整改验收、并网	施工三队 6 人	10KV	
45	关树卿	姚村镇姚村	具备并网条件	整改验收、并网		10KV	
46	张彦博	姚村镇姚村	具备并网条件	整改验收、并网		10KV	
47	郭正萍	姚村镇姚村	具备并网条件	整改验收、并网		10KV	
48	罗康辉	姚村镇姚村	具备并网条件	整改验收、并网		10KV	
49	张志国	姚村镇姚村	具备并网条件	整改验收		380V	
50	刘利萍	姚村镇姚村	具备并网条件	整改验收		380V	
51	温润生	姚村镇姚村	具备并网条件	整改验收		380V	
52	冀鹏程	姚村镇姚村	并网	/		/	380V
53	刘高生	姚村镇姚村	并网	/		/	380V
54	高俊强	姚村镇姚村	并网	/	/	380V	
55	张亚荣	姚村镇姚村	并网	/	/	380V	
56	刘宏斌	姚村镇姚村	并网	/	/	380V	
57	刘牛牛	姚村镇姚村	并网	/	/	380V	

58	郭文	姚村镇枣园头村	逆变器完成	并网	施工二队 2 人	380V
59	王二云	姚村镇北邵村	并网	/	/	380V
60	郭建强	姚村镇北邵村	并网	/	/	380V
61	梁林虎	姚村镇北邵村	并网	/	/	380V
62	王宏俊	姚村镇北邵村	并网	/	/	380V
63	郭秀花	姚村镇北邵村	并网	/	/	380V
64	白有旺	姚村镇北邵村	并网	/	/	380V
65	晋祠镇赤桥村	乔建伟	已并网	/	/	380V
66	晋祠镇东庄村	何军伟	已并网	/	/	380V
67	晋祠镇东庄村	白贵生	已并网	/	/	380V
68	晋祠镇东庄村	何三保	已并网	/	/	380V
69	晋祠镇东庄村	何会宝	已并网	/	/	380V

附件：工程现场照片

