

太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏项目工程监理周报

2024 年 4 月 19 日

项目名称:太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布 式光伏项目工程	填报周期: 2024 年 4 月 13 日-2024 年 4 月 19 日
-----------------------------------	--

项目分月投产计划（万千瓦）

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	/	/	/	/	/	/
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投产容量	/	/	/	/	/	/

一、本周现场人员情况

管理方	单位名称	人员分类	人数
建设单位	山西上电晴鸿新能 源有限公司	现场管理人员	2
施工单位	通号工程局集团城 建工程有限公司	获取工作面开发人员	15
		工程管理人员	11
		现场施工工人	2
监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司	监理人员	3

二、本周获取工作面情况

晋源区：

本月计划获取工作面（/）户。本周实际获取工作面（/）户，项目累计获取工作面（69）户（已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减），累计获取资源 2736KW。

已完成：1 队北瓦窑等村共 41 户、3 队姚村 14 户、6 队北邵村 6 户、2 队西峪村 7 户 交、直流侧已整改验收完成。

枣园头 1 户彩钢封板、接地线、防水封堵整改完成

触电安全演练

普国装饰城各方盖章完成，正走批复流程；大棚、养殖场办理手续

三、物资到货情况

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(504.580)吨。
2. 本周组件到货(0)MW，累计到货(24.218)MW，达到总量的(14.2)%。
3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(494)台，达到总量的(11.71)%。
4. 本周直流电缆到货(0)万米，累计到货(17.5112)万米。
5. 本周交流电缆到货(0)万米，累计到货(0)万米。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

1. 下周支架计划到货(0)吨。
2. 下周组件计划到货(0)MW。
3. 下周逆变器计划到货(0)台。
4. 下周直流电缆计划到货(0)万米。
5. 下周交流电缆计划到货(0)万米。
6. 下周铝合金导轨计划到货(0)万米。

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0)MWp，累计已完成(2.74)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装(0)MWp。本周实际安装完成(0)MWp，累计已安装完成(2.74)MWp，完成总量的(1.61)%。

下周计划安装(0)MWp。

六、并网情况

本周计划向电网递交(0)户并网审核资料，实际递交(0)户并网

审核资料，累计递交（69）户，下周计划向电网递交（0）户并网审核资料。

本周电表获取（0）块，其中安装（0）块，累计安装（65）块，下周需求（0）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

可

本周并网(0)MWp，项目共并网(2.74)MWp,完成总量的（1.61）%。

七、下周计划（详见附表）

晋源区：户用施工人员合计 1 人；外线施工人员 1 人，复查。

验收资料编制完成

普国装饰城前期准备

八、施工情况说明

累计开工建设 69 户，其中已低压并网 64 户，高压并网 5 户。

九、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）

填报人：陈渝

数据提供：张健

审核人：高立标

时 间：2024 年 4 月 19 日

序号	姓名	地址	目前施工阶段	下周计划	施工班组人员	并网等级
1	牛映平	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
2	杨会峰	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
3	牛新会	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
4	牛保武	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
5	贾健平	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
6	李银仙	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
7	牛俊龙	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
8	牛金根	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
9	韩兔元	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
10	牛君杰	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
11	牛瑞平	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
12	牛义中	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
13	牛舍会	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
14	牛斌龙	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
15	村委会 1	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
16	村委会 2	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
17	牛宝贵	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
18	牛鹏涛	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V

19	牛它根	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
20	李建生	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
21	牛银桃	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
22	许云	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
23	牛爱春	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
24	杨小明	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
25	牛秋会	晋源镇北瓦窑村	已并网	/	/	380V
26	梁永吉	晋祠镇牛家口村	已并网	/	/	380V
27	李志武	晋祠镇牛家口村	已并网	/	/	380V
28	王福牛	晋源镇东关村	已并网	/	/	380V
29	杨坤	晋祠镇南张村	已并网	/	/	380V
30	赵鹏	晋源镇古城营村	已并网	/	/	380V
31	常乐	晋源镇古城营村	已并网	/	/	380V
32	于娟	晋源镇古城营村	已并网	/	/	380V
33	杜润安	晋源镇古城营村	已并网	/	/	380V
34	宋燕兰	晋源镇晋阳堡村	已并网	/	/	380V
35	韩贵根	姚村镇田村	已并网	/	/	380V
36	范凯	晋祠镇万花堡	已并网	/	/	380V
37	王智新	金胜镇西峪村	已并网	/	/	380V
38	韩峪萍	金胜镇西峪村	已并网	/	/	380V

39	韩喜贵	金胜镇西峪村	已并网	/	/	380V
40	韩峪姣	金胜镇西峪村	已并网	/	/	380V
41	魏梅兰	金胜镇西峪村	已并网	/	/	380V
42	魏世昌	金胜镇西峪村	已并网	/	/	380V
43	魏二屯	金胜镇西峪村	已并网	/	/	380V
44	冀保福	姚村镇姚村	已并网	/	/	10KV
45	关树卿	姚村镇姚村	已并网	/	/	10KV
46	张彦博	姚村镇姚村	已并网	/	/	10KV
47	郭正萍	姚村镇姚村	已并网	/	/	10KV
48	罗康辉	姚村镇姚村	已并网	/	/	10KV
49	张志国	姚村镇姚村	已并网	/	/	380V
50	刘利萍	姚村镇姚村	已并网	/	/	380V
51	温润生	姚村镇姚村	已并网	/	/	380V
52	冀鹏程	姚村镇姚村	已并网	/	/	380V
53	刘高生	姚村镇姚村	已并网	/	/	380V
54	高俊强	姚村镇姚村	已并网	/	/	380V
55	张亚荣	姚村镇姚村	已并网	/	/	380V
56	刘宏斌	姚村镇姚村	已并网	/	/	380V
57	刘牛牛	姚村镇姚村	已并网	/	/	380V
58	郭文	姚村镇枣园头村	已并网	/	2 人	380V

59	王二云	姚村镇北邵村	已并网	/	/	380V
60	郭建强	姚村镇北邵村	已并网	/	/	380V
61	梁林虎	姚村镇北邵村	已并网	/	/	380V
62	王宏俊	姚村镇北邵村	已并网	/	/	380V
63	郭秀花	姚村镇北邵村	已并网	/	/	380V
64	白有旺	姚村镇北邵村	已并网	/	/	380V
65	晋祠镇赤桥村	乔建伟	已并网	/	/	380V
66	晋祠镇东庄村	何军伟	已并网	/	/	380V
67	晋祠镇东庄村	白贵生	已并网	/	/	380V
68	晋祠镇东庄村	何三保	已并网	/	/	380V
69	晋祠镇东庄村	何会宝	已并网	/	/	380V

附件：工程现场照片

