

太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏项目工程监理周报

2024 年 7 月 19 日

项目名称:太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏项目工程				填报周期: 2024 年 7 月 13 日-2024 年 7 月 19 日		
项目分月投产计划 (万千瓦)						
月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	/	/	/	/	/	/
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投产容量	/	/	/	/	/	/
一、本周现场人员情况						
管理方	单位名称	人员分类		人数		
建设单位	山西上电晴鸿新能源有限公司	现场管理人员		2		
施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司	获客开发人员		15		
		工程管理人员		9		
		现场施工工人		15		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员		3		
二、本周获客情况						
晋源区:						
本月计划获客 (/) 户。本周实际获客 (/) 户, 项目累计获客 (69) 户 (已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减), 累计获取资源 2736KW。						
已完成: 1 队北瓦窑等村共 41 户、3 队姚村 14 户、6 队北邵村 6 户、2 队西峪村 7 户、枣园头村 1 户 交、直流侧已整改验收完成。						

普国；

交城大棚、养殖场；项目已备案，正审核接入方案。配合设计单位布置平面图及桩点位图。

清徐东于镇水屯营村工商业；图纸完成，工人进场培训，进场5部爬梯和围栏材料，焊接组装。

三、物资到货情况

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(504.580)吨。
2. 本周组件到货(0)MW，累计到货(24.218)MW，达到总量的(14.2)%。
3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(494)台，达到总量的(11.71)%。
4. 本周直流电缆到货(0)千米，累计到货(23.0112)千米。
5. 本周交流电缆到货(0)千米，累计到货(0)千米。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

1. 下周支架计划到货(0)吨。
2. 下周组件计划到货(0)MW。
3. 下周逆变器计划到货(0)台。
4. 下周直流电缆计划到货(0)千米。
5. 下周交流电缆计划到货(0)千米。
6. 下周铝合金导轨计划到货(0)千米。

四、备案情况（如有）

户用；本周完成备案(0)MWp，累计已完成(2.74)MWp备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。

工商业：本周完成备案(4)MWp，累计已完成(11.5)MWp备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。

大棚、养殖场：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(0)MWp备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装(0)MWp。本周实际安装完成(0)MWp，累计已安装完成(2.74)MWp，完成总量的(1.61)%。

下周计划安装（0）MWp。

六、并网情况

本周计划向电网递交（0）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料，累计递交（69）户，下周计划向电网递交（0）户并网审核资料。

本周电表获取（0）块，其中安装（0）块，累计安装（65）块，下周需求（0）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

可

本周并网(0)MWp，项目共并网(2.74)MWp,完成总量的（1.61）%。

七、下周计划（详见附表）

晋源区：施工人员合计 15 人。

东于水屯营村工商业：爬梯围栏安装，厂房加固，外线进场摸排现场线路。

八、施工情况说明

累计开工建设 69 户，其中已低压并网 64 户，高压并网 5 户。

九、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）

填报人：陈渝

数据提供：张健

审核人：高里标

时 间：2024 年 7 月 19 日

附件：工程现场照片

