

太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏项目工程监理周报

2024 年 9 月 13 日

项目名称:太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布 式光伏项目工程	填报周期: 2024 年 9 月 7 日-2024 年 9 月 13 日
-----------------------------------	---

项目分月投产计划（万千瓦）

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	/	/	/	/	/	/
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投产容量	/	/	/	/	/	/

一、本周现场人员情况

管理方	单位名称	人员分类	人数
建设单位	山西上电晴鸿新能 源有限公司	现场管理人员	2
施工单位	通号工程局集团城 建工程有限公司	获取工作面开发人员	15
		工程管理人员	9
		现场施工工人	15
监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司	监理人员	3

二、本周获取工作面情况

晋源区：

本月计划获取工作面（/）户。本周实际获取工作面（/）户，项目
累计获取工作面（69）户（已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户
相应核减），累计获取资源 2736KW。

已完成：1 队北瓦窑等村共 41 户、3 队姚村 14 户、6 队北邵村 6 户、
2 队西峪村 7 户、枣园头村 1 户 交、直流侧已整改验收完成。

交城大棚、养殖场；					
序号	开发项目	备案情况	接入方案	图纸情况	物资情况
1	龙兴生态养殖	合同已签订，已备案	提交资料审核中	平面布置图，结构图及桩点位图完成	管桩材料准备
2	交城县大辛鑫盛养殖场	合同已签订，已备案	提交资料审核中	修改中	管桩材料准备
3	交城县浩丰农牧有限公司	合同已签订，已备案	提交资料审核中	修改中	管桩材料准备
4	交城县新兴种猪养殖有限公司	合同已签订，已备案	提交资料审核中	平面布置图，结构图及桩点位图完成	管桩材料准备
其余项目正走流程 晋中物流园工商业：6栋厂房导轨、检修通道、直流电缆线槽、接地装置全部完成；2#、4#、5#加固完成、1#厂房加固完成80%、3#完成80%、10#完成60%；箱变基础完成、厂区内电缆沟完成、交流线槽完成50%。 中唐市场工商业：镀锌方管、爬梯等材料倒运完成。 三、物资到货情况 户用： 1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(504.580)吨。					

2. 本周组件到货(0) MW, 累计到货(24.218)MW, 达到总量的(14.2)%。
3. 本周逆变器到货(0)台, 累计到货(494)台, 达到总量的(11.71)%。
4. 本周直流电缆到货(0) 千米, 累计到货(23.0112) 千米。
5. 本周交流电缆到货(0) 千米, 累计到货(0) 千米。

晋中物流园工商业:

1. 本周导轨到货(0)米, 累计到货(22000)米。
2. 本周组件到货(0) MW, 累计到货(0)MW, 达到总量的(0)%。
3. 本周逆变器到货(0)台, 累计到货(0)台, 达到总量的(0)%。
4. 本周直流电缆到货(0) 千米, 累计到货(0) 千米。
5. 本周交流电缆到货(0) 千米, 累计到货(0) 千米。

是否存在到货不足影响连续施工的风险?

否

1. 下周支架计划到货(0)吨。
2. 下周组件计划到货(0)MW。
3. 下周逆变器计划到货(0)台。
4. 下周直流电缆计划到货(0) 千米。
5. 下周交流电缆计划到货(0) 千米。
6. 下周铝合金导轨计划到货(0) 千米。

四、备案情况(如有)

户用: 本周完成备案(0)MWp, 累计已完成(2.74)MWp 备案。其中, 已完成安装后补备案(0)MWp, 新备案(0)MWp。

工商业: 本周完成备案(0)MWp, 累计已完成(6)MWp 备案。其中, 已完成安装后补备案(0)MWp, 新备案(0)MWp。

大棚、养殖场: 本周完成备案(0)MWp, 累计已完成(12.3)MWp 备案。其中, 已完成安装后补备案(0)MWp, 新备案(0)MWp。

五、安装情况(具备并网条件视作完成安装)

本周计划安装(0)MWp。本周实际安装完成(0)MWp, 累计已安装完成(2.74)MWp, 完成总量的(1.61)%。

下周计划安装(0)MWp。

六、并网情况

本周计划向电网递交（0）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料，累计递交（69）户，下周计划向电网递交（0）户并网审核资料。

本周电表获取（0）块，其中安装（0）块，累计安装（65）块，下周需求（0）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

可

本周并网(0)MWp，项目共并网(2.74)MWp,完成总量的（1.61）%。

七、下周计划（详见附表）

施工人员合计 20 人。

晋源区户用：消缺

晋中物流园工商业：逆变器安装，交流桥架安装、箱变安装。

中唐市场：爬梯、围栏安装。

八、施工情况说明

累计开工建设 69 户，其中已低压并网 64 户，高压并网 5 户。

九、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）

填报人：陈渝

数据提供：张健

审核人：高立标

时 间：2024 年 9 月 13 日

附件：工程现场照片



