

# 太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏项目工程监理周报

2024 年 10 月 4 日

|                                                                                                     |                     |           |     |                                          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----|------------------------------------------|------|------|
| 项目名称:太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布<br>式光伏项目工程                                                                   |                     |           |     | 填报周期: 2024 年 9 月 28 日-2024<br>年 10 月 4 日 |      |      |
| 项目分月投产计划 (万千瓦)                                                                                      |                     |           |     |                                          |      |      |
| 月份                                                                                                  | 1 月                 | 2 月       | 3 月 | 4 月                                      | 5 月  | 6 月  |
| 投产容量                                                                                                | /                   | /         | /   | /                                        | /    | /    |
| 月份                                                                                                  | 7 月                 | 8 月       | 9 月 | 10 月                                     | 11 月 | 12 月 |
| 投产容量                                                                                                | /                   | /         | /   | /                                        | /    | /    |
| 一、本周现场人员情况                                                                                          |                     |           |     |                                          |      |      |
| 管理方                                                                                                 | 单位名称                | 人员分类      |     | 人数                                       |      |      |
| 建设单位                                                                                                | 山西上电晴鸿新能<br>源有限公司   | 现场管理人员    |     | 2                                        |      |      |
| 施工单位                                                                                                | 通号工程局集团城<br>建工程有限公司 | 获取工作面开发人员 |     | 15                                       |      |      |
|                                                                                                     |                     | 工程管理人员    |     | 9                                        |      |      |
|                                                                                                     |                     | 现场施工工人    |     | 11                                       |      |      |
| 监理单位                                                                                                | 常州正衡电力工程<br>监理有限公司  | 监理人员      |     | 3                                        |      |      |
| 二、本周获取工作面情况                                                                                         |                     |           |     |                                          |      |      |
| 晋源区:                                                                                                |                     |           |     |                                          |      |      |
| 本月计划获取工作面 (/) 户。本周实际获取工作面 (/) 户, 项目<br>累计获取工作面 (69) 户 (已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户<br>相应核减), 累计获取资源 2736KW。 |                     |           |     |                                          |      |      |
| 已完成: 1 队北瓦窑等村共 41 户、3 队姚村 14 户、6 队北邵村 6 户、<br>2 队西峪村 7 户、枣园头村 1 户 交、直流侧已整改验收完成。                     |                     |           |     |                                          |      |      |

| 交城大棚、养殖场；                                                                                                                                                                                                                             |               |               |         |                          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|--------|
| 序号                                                                                                                                                                                                                                    | 开发项目          | 备案情况          | 接入方案    | 图纸情况                     | 物资情况   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                     | 龙兴生态养殖        | 合同已签订，<br>已备案 | 提交资料审核中 | 平面布置图，<br>结构图及桩点<br>位图完成 | 管桩材料准备 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                     | 交城县大辛鑫盛养殖场    | 合同已签订，<br>已备案 | 提交资料审核中 | 修改中                      | 管桩材料准备 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                     | 交城县浩丰农牧有限公司   | 合同已签订，<br>已备案 | 提交资料审核中 | 修改中                      | 管桩材料准备 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                     | 交城县新兴种猪养殖有限公司 | 合同已签订，<br>已备案 | 提交资料审核中 | 平面布置图，<br>结构图及桩点<br>位图完成 | 管桩材料准备 |
| <p>其余项目正走流程</p> <p>东于水屯营村工商业；6栋厂房导轨、检修通道、直流电缆线槽、接地装置全部完成；2#、4#、5#加固完成、1#厂房加固完成80%、3#完成80%、10#完成60%；箱变基础完成、厂区内电缆沟完成、交流线槽完成100%。</p> <p>中唐市场工商业：导轨和支架完成945KW，其中导轨已验收、拉拔试验合格。外线单位已现场确认电缆路径。</p> <p><b>三、物资到货情况</b></p> <p><b>户用：</b></p> |               |               |         |                          |        |

1. 本周支架到货(0)吨, 累计到货(504.580)吨。
2. 本周组件到货(0) MW, 累计到货(24.218)MW, 达到总量的(14.2)%。
3. 本周逆变器到货(0)台, 累计到货(494)台, 达到总量的(11.71)%。
4. 本周直流电缆到货(0) 万米, 累计到货(23.0112) 万米。
5. 本周交流电缆到货(0) 万米, 累计到货(0) 万米。

#### 东于水屯营村工商业:

1. 本周导轨到货(0)米, 累计到货(22000)米。
2. 本周组件到货(0) MW, 累计到货(0)MW, 达到总量的(0)%。
3. 本周逆变器到货(0)台, 累计到货(0)台, 达到总量的(0)%。
4. 本周直流电缆到货(0) 万米, 累计到货(2) 万米。
5. 本周交流电缆到货(0) 万米, 累计到货(0.3) 万米。

#### 中唐市场工商业:

1. 本周导轨到货(0)米, 累计到货(4000)米。
2. 本周组件到货(0) MW, 累计到货(0)MW, 达到总量的(0)%。
3. 本周逆变器到货(0)台, 累计到货(0)台, 达到总量的(0)%。
4. 本周直流电缆到货(0) 万米, 累计到货(1) 万米。
5. 本周交流电缆到货(0) 万米, 累计到货(0) 万米。

是否存在到货不足影响连续施工的风险?

否

1. 下周支架计划到货(0)吨。
2. 下周组件计划到货(0)MW。
3. 下周逆变器计划到货(0)台。
4. 下周直流电缆计划到货(0) 万米。
5. 下周交流电缆计划到货(0) 万米。
6. 下周铝合金导轨计划到货(0) 万米。

#### 四、备案情况(如有)

户用;本周完成备案(0)MWp, 累计已完成(2.74)MWp 备案。其中, 已完成安装后补备案(0)MWp, 新备案(0)MWp。

工商业：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(6)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。

大棚、养殖场：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(12.3) MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。

#### 五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装（0）MWp。本周实际安装完成(0)MWp，累计已安装完成(2.74)MWp，完成总量的（1.61）%。

下周计划安装（0 ）MWp。

#### 六、并网情况

本周计划向电网递交（0）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料，累计递交（69）户，下周计划向电网递交（0）户并网审核资料。

本周电表获取（0）块，其中安装（0）块，累计安装（65）块，下周需求（0）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

可

本周并网(0)MWp，项目共并网(2.74)MWp,完成总量的（1.61）%。

#### 七、下周计划（详见附表）

施工人员合计 22 人。

东于水屯营村工商业：逆变器安装，箱变安装。

中唐市场：支架安装

#### 八、施工情况说明

累计开工建设 69 户，其中已低压并网 64 户，高压并网 5 户。

九、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）

填报人：陈渝

数据提供：张健

审核人：高立标

时 间：2024 年 10 月 4 日

附件：工程现场照片



